


Результаты

лабораторного контроля качества исходной, подпиточной, сетевой воды, предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб" за май 2021г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град. цветности	Мутность, мг/дм ³ (по каолину)	Запах, балл	рН, ед. рН	Хлороформ, мг/дм ³	Сульфиды и сероводород (по H ₂ S), мг/дм ³	Нефтепродукты, мг/дм ³	Хлориды, мг/дм ³	Медь, мг/дм ³	Температура, С°	Натрий, мг/дм ³	Кремниевая кислота (в пересч. на SiO ₂), мг/дм ³	Веохрол-карбон, мг/дм ³	Споры сульфитредуц. клостридий, (число спор в 20мл)	ОМЧ, число образ. колон. бактерий в 1мл	ОКБ, число бакт. в 100 мл	ТКБ, число бакт. в 100 мл	
1	13.05.21	исходная	"Приморская" ул. Оптиков, д.6, лит.А	Приморский	котельная	котельной	0,30	12	<0,58	1	6,3	0,013	-	-	-	-	10	-	-	-	не обн.	2	не обн.	не обн.	
		подпиточная 1			котельная	котельной	0,30	13	<0,58	1	8,3	0,014	-	0,010	-	0,02	60	-	13,8	-	не обн.	1	не обн.	не обн.	
		прямая			котельная	котельной	0,30	16	1,4	1	8,3	0,014	-	0,009	-	0,08	72	-	12,6	-	не обн.	2	не обн.	не обн.	
		прямая 1			котельная	котельной	0,30	10	1,3	1	8,3	0,013	-	0,011	-	0,08	72	-	12,1	-	не обн.	1	не обн.	не обн.	
		прямая 2			котельная	котельной	0,29	10	1,0	1	8,3	0,014	-	0,012	-	0,07	73	-	11,8	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
		ТОС II к.7-12			котельная	котельной	0,30	18	1,3	1	8,3	0,014	-	0,022	-	0,08	73	-	11,3	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
2	17.05.21	исходная 1	"Коломяжская" ул.Автобусная, д.9, лит.А	Приморский	котельная	котельной	0,26	11	<0,58	1	6,0	0,010	-	-	-	-	9	-	-	-	не обн.	2	не обн.	не обн.	
		исходная 2			котельная	котельной	0,25	11	<0,58	1	6,1	0,010	-	-	-	-	9	-	-	-	не обн.	1	не обн.	не обн.	
		подпиточная 1			котельная	котельной	0,25	10	<0,58	1	8,8	0,009	-	0,006	-	0,03	72	-	11,3	-	не обн.	4	не обн.	не обн.	
		подпиточная 2			котельная	котельной	0,26	10	<0,58	1	8,3	0,008	-	0,008	-	0,02	70	-	6,0	-	не обн.	1	не обн.	не обн.	
3	13.05.21	исходная	"Молодежная" Серебристый б-р д.2,лит.А	Приморский	котельная	котельной	0,17	9	<0,58	1	6,9	0,016	-	-	-	-	6	-	-	-	не обн.	3	не обн.	не обн.	
		подпиточная			котельная	котельной	0,15	13	<0,58	1	8,3	0,012	-	0,020	-	0,02	77	-	-	-	не обн.	1	не обн.	не обн.	
4		прямая	"Чернореченская" наб. Черной речки, д.14,лит.А	Приморский	котельная	котельной	остановлена в резерв с 27.04.2021г. (межотопительный период)																		
		прямая 3			котельная	котельной	остановлена в резерв с 20.04.2021г. (межотопительный период)																		
5		исходная	Липовая аллея, д.17,лит.А	Приморский	котельная	котельной	остановлена в резерв с 20.04.2021г. (межотопительный период)																		
		подпиточная			котельная	котельной	остановлена в резерв с 20.04.2021г. (межотопительный период)																		
		прямая			котельная	котельной	остановлена в резерв с 20.04.2021г. (межотопительный период)																		
6	20.05.21	исходная	"Западная" Кронштадтское шоссе, д.15,лит.А	Кронштадт- ский	котельная	котельной	0,11	7	<0,58	1	6,3	0,016	-	-	-	-	11	-	-	-	не обн.	4	не обн.	не обн.	
		подпиточная			котельная	котельной	0,13	10	<0,58	1	8,7	0,012	-	0,052	13	0,03	79	-	-	-	не обн.	1	не обн.	не обн.	
7	20.05.21	исходная	"Цитадельская" Цитадельское шоссе, д. 5,лит.А	Кронштадт- ский	котельная	котельной	<0,10	7	<0,58	1	6,3	0,015	-	-	-	-	11	-	-	-	не обн.	2	не обн.	не обн.	
		подпиточная			котельная	котельной	<0,10	16	<0,58	1	8,9	0,017	-	0,010	11	0,04	85	-	-	-	не обн.	1	не обн.	не обн.	
		прямая			котельная	котельной	<0,10	10	<0,58	1	9,0	0,015	-	0,010	14	0,03	70	-	-	-	не обн.	2	не обн.	не обн.	

Начальник ПХЛ №1



И.В. Цветкова

РЕЗУЛЬТАТЫ

лабораторного контроля качества исходной, подпиточной, сетевой воды предоставляемые ФЭИ ГУП "ТЭК СПб" за май 2021г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Железо(Fe суммарно), мг/л	Цветность, град.	Мутность, мг/л (по каолину)	Запах, балл	Водородный показатель, ед. рН	Хлороформ, мг/л	Сульфиды и сероводород (по H ₂ S), мг/л	Нефтепродукты (суммарно), мг/л	Хлориды, мг/л	Медь (Cu суммарно), мг/л	Векросол-карбон, мг/л	Кремниевая кислота(суммарно в пересчете на SiO ₂),мг/л	Температура,градусы Цельсия (С°)	Натрий,мг/л	Споры сульфитредуц. клостридий, число спор в 20мл	ОМЧ, число образ.колон. бактер. в 1 мл	ОКБ, число бакт. в 100 мл	ТКБ, число бакт. в 100 мл
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	17.05.21	подпиточная	"Парнас" 3-й Верхний пер.д.10	Выборг.	АО"Т/с котел.	котел.	0,27	10	<0,58	1	8,6	0,0034	<0,002	0,029	-	0,08	-	1,9	66	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		пр.из АО "Т/сСПб"			АО"Т/с котел.	котел.	0,30	12	<0,58	1	8,6	0,0034	<0,002	0,021	-	0,08	-	1,8	78	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		прямая в т/с ФТС			АО"Т/с котел.	котел.	0,29	12	<0,58	1	8,6	0,0033	<0,002	0,016	-	0,08	-	1,8	74	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
2	17.05.21	исходная	"Парнас-4" 8-й Верхний пер.д.6	Выборг.	котел.	котел.	0,23	6	<0,58	1	6,5	0,0090	<0,002	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			АО"Т/с котел.	котел.	0,20	10	<0,58	1	8,6	0,0034	<0,002	0,027	-	0,05	-	-	80	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		прямая			котел.	котел.	0,30	11	<0,58	1	8,6	0,0036	<0,002	0,016	-	0,08	-	-	71	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
3	17.05.21	исходная	"8-Выборгская" ул.Астраханская, д.18	Выборг.	котел.	котел.	0,26	7	<0,58	1	6,3	0,0090	<0,002	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котел.	котел.	0,19	11	<0,58	1	8,4	0,0010	<0,002	0,022	-	0,08	-	-	65	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		прямая			котел.	котел.	0,23	10	<0,58	1	8,4	0,0021	<0,002	0,017	-	0,08	-	-	65	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		прямая на гостиницу			котел.	котел.	0,22	11	<0,58	1	8,4	0,0026	<0,002	0,023	-	0,08	-	-	65	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
4	17.05.21	исходная	"Педиатрическая" ул.Литовская,д.2	Выборг.	котел.	котел.	0,18	7	0,60	1	6,8	0,0104	<0,002	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котел.	котел.	0,26	11	<0,58	1	8,7	0,0019	<0,002	0,032	-	0,05	-	-	75	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		прямая			котел.	котел.	0,23	11	<0,58	1	8,8	0,0025	<0,002	0,036	-	0,05	-	-	75	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
5	12.05.21	подпиточная	"Гражданская" пр.Непокоренных, д.17,к.2	Калинин.	котел.	котел.	0,26	10	<0,58	1	8,6	-	<0,002	0,034	-	0,07	-	-	72	-	-	-	-	-
		прямая			котел.	котел.	0,27	12	<0,58	1	8,7	-	<0,002	0,032	-	0,07	-	-	75	-	-	-	-	-
6	17.05.21	исходная	"Северомуринская" Мурино, д.11	Калинин.	котел.	котел.	0,13	6	<0,58	1	6,5	0,0096	<0,002	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котел.	котел.	0,13	11	<0,58	1	8,3	0,0017	<0,002	0,028	-	0,06	-	-	83	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		прямая			котел.	котел.	0,30	12	<0,58	1	8,5	0,0031	<0,002	0,035	-	0,08	-	-	77	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
7	17.05.21	исходная	"Политехническая" ул.Гжатская, д.24	Калинин.	котел.	котел.	0,16	7	<0,58	1	6,2	0,0104	<0,002	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котел.	котел.	0,12	11	<0,58	1	9,0	0,0020	<0,002	0,021	-	0,05	-	-	74	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		прямая			котел.	котел.	0,20	12	<0,58	1	8,8	0,0020	<0,002	0,034	-	0,08	-	-	70	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
8	17.05.21	исходная	"Пискаревская" пр. Шафировский, д.10	Калинин.	котел.	котел.	0,16	10	0,70	1	6,4	0,0096	<0,002	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котел.	котел.	0,20	12	<0,58	1	8,5	0,0018	<0,002	0,033	-	0,08	-	-	75	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		прямая			котел.	котел.	0,23	12	<0,58	1	8,5	0,0024	<0,002	0,024	-	0,07	-	-	75	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
9	12.05.21	исходная	ул.Малая Посадская,22-24	Выборг.	котел.	котел.	0,20	7	<0,58	1	6,5	0,0093	<0,002	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котел.	котел.	0,23	12	<0,58	1	8,7	0,0017	<0,002	0,019	-	0,06	-	-	78	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		прямая			котел.	котел.	0,24	11	<0,58	1	8,7	0,0020	<0,002	0,021	-	0,06	-	-	65	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
10		исходная	"2-Выборгская" пр.Энгельса, д.17	Выборг.	котел.	котел.	остановлена в резерв с 11.05.21																	
		подпиточная			котел.	котел.	остановлена в резерв с 11.05.21																	
		прямая			котел.	котел.	остановлена в резерв с 11.05.21																	
11		исходная	"3-Выборгская" ул.Манчестерская, д.14	Выборг.	котел.	котел.	остановлена в резерв с 11.05.21																	
		подпиточная			котел.	котел.	остановлена в резерв с 11.05.21																	
		прямая			котел.	котел.	остановлена в резерв с 11.05.21																	
12	26.05.21	исходная	"6-Выборгская" пр.Тореза, д.42,к.2	Выборг.	котел.	котел.	0,28	13	<0,58	1	6,4	0,007	-	-	-	-	-	-	9	-	не обн.	2	не обн.	не обн.
		прямая			котел.	котел.	0,26	8	0,93	1	8,7	0,008	-	0,054	-	0,05	-	-	72	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
13	20.05.21	исходная	"Пригородная" ул.1 Мая, д.91,к.2	Выборг.	котел.	котел.	0,17	7	<0,58	1	6,3	0,017	-	-	-	-	-	-	12	-	не обн.	3	не обн.	не обн.
		подпиточная			котел.	котел.	0,21	11	<0,58	1	8,9	0,015	-	0,016	-	0,04	-	-	68	-	не обн.	1	не обн.	не обн.
		прямая			котел.	котел.	0,18	13	<0,58	1	8,8	0,016	-	0,009	-	0,04	-	-	68	-	не обн.	2	не обн.	не обн.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
14	31.05.21	исходная	"1-я Красногвардейская" ул. Гранитная, д.12	Красногв	котел.	котел.	0,15	9	<0,58	1	6,5	0,0068	<0,002	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.		
		подпиточная			котел.	котел.	0,18	12	<0,58	1	8,9	0,0014	<0,002	0,019	-	0,06	-	-	-	67	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
		прямая			котел.	котел.	0,21	11	<0,58	1	8,9	0,0012	<0,002	0,033	-	0,06	-	-	-	70	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
15	21.05.21	исходная	"2-я Красногвардейская" пр. Металлистов, д.60	Красногв	котел.	котел.	0,12	5	<0,58	1	6,1	0,0069	<0,002	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.		
		подпиточная			котел.	котел.	0,13	11	<0,58	1	8,8	0,0013	<0,002	0,013	-	0,04	-	-	-	84	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
		прямая			котел.	котел.	0,14	9	<0,58	1	8,9	0,0015	<0,002	0,014	-	0,04	-	-	-	70	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
16		исходная	"3-я Красногвардейская" ул. Гранитная, д.57	Красногв	котел.	котел.	котельная на реконструкции																			
		подпиточная			котел.	котел.																				
		прямая			котел.	котел.																				
17	21.05.21	исходная	"4-я Красногвардейская" Екатерининский пр.д.7	Красногв	котел.	котел.	0,21	6	<0,58	1	6,5	0,0063	<0,002	-	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
		подпиточная			котел.	котел.	0,16	11	<0,58	1	8,9	0,0015	<0,002	0,011	-	0,04	-	-	-	93	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
		прямая			котел.	котел.	0,21	11	0,60	1	9,0	0,0020	<0,002	0,018	-	0,04	-	-	-	70	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
18	21.05.21	исходная	"1-я Правобережная" ул.Крыленко, д.4	Красногв	котел.	котел.	0,12	6	<0,58	1	6,2	0,0071	<0,002	-	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
		подпиточная			котел.	котел.	0,14	10	<0,58	1	8,3	0,0015	<0,002	0,10	-	0,04	-	-	-	80	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
		прямая			котел.	котел.	0,18	11	<0,58	1	8,6	0,0015	<0,002	0,023	-	0,04	-	-	-	80	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
19	21.05.21	исходная	"2-я Правобережная" ул.Ванеева,д.3	Калинин.	котел.	котел.	0,12	6	<0,58	1	6,7	0,0083	<0,002	-	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
		подпиточная			котел.	котел.	0,11	11	<0,58	1	8,7	0,0015	<0,002	0,033	-	0,05	-	-	-	83	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
		прямая			котел.	котел.	0,16	11	<0,58	1	8,7	0,0016	<0,002	0,027	-	0,04	-	-	-	75	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
20	21.05.21	исходная	"1-я Невская" ул.Ольминского, д.25	Калинин.	котел.	котел.	0,30	9	<0,58	1	6,3	0,0078	<0,002	-	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
		подпиточная			котел.	котел.	0,19	10	<0,58	1	8,7	0,0018	<0,002	0,024	-	0,06	-	-	-	83	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
		прямая			котел.	котел.	0,20	9	<0,58	1	8,7	0,0014	<0,002	0,024	-	0,06	-	-	-	70	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
21	18.05.21	исходная	"2-я Невская" ул.Ивановская, д.36а	Невский	котел.	котел.	0,14	7	<0,58	1	6,5	0,0040	<0,002	0,030	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
		подпиточная			котел.	котел.	0,15	9	0,63	1	8,9	0,0003	<0,002	0,040	-	0,04	-	-	-	80	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
		прямая			котел.	котел.	0,16	9	0,65	1	8,9	0,0040	<0,002	0,040	-	0,04	-	-	-	69	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
22	21.05.21	исходная	"3-я Невская" ул.Седова,д.5а	Невский	котел.	котел.	0,28	12	<0,58	1	6,1	0,0071	<0,002	-	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
		подпиточная			котел.	котел.	0,18	10	<0,58	1	9,0	0,0012	<0,002	0,025	-	0,05	-	-	-	70	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
		прямая			котел.	котел.	0,20	9	<0,58	1	9,0	0,0013	<0,002	0,025	-	0,05	-	-	-	70	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
23	21.05.21	исходная	"4-Невская" ул. Бехтерева, д.1, к.2	Невский	котел.	котел.	0,29	11	0,69	1	6,5	0,0089	<0,002	-	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
		подпиточная			котел.	котел.	0,29	11	0,65	1	9,0	0,0016	<0,002	0,029	-	0,06	-	-	-	70	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
		прямая 1			котел.	котел.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая 2			котел.	котел.	0,29	11	0,72	1	9,0	0,0023	<0,002	0,022	-	0,07	-	-	-	-	70	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
24	27.05.21	исходная	Пискаревский пр., 155	Красногв	котел.	котел.	0,39	11	<0,58	1	7,0	0,0090	-	-	-	-	-	-	-	7	-	не обн.	3	не обн.	не обн.	
		подпиточная			котел.	котел.	0,27	11	<0,58	1	8,3	0,0080	-	0,014	-	0,04	-	-	-	68	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
		прямая			котел.	котел.	0,24	12	<0,58	1	8,3	0,0080	-	0,018	-	0,05	-	-	-	68	-	не обн.	1	не обн.	не обн.	

Начальник ПХЛ-2

Н.Н.Красноперова

Результаты

лабораторного контроля качества исходной, подпиточной, прямой сетевой воды, предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб" за май 2021г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, градус цветности	Мутность (по каолину), мг/дм ³	Запах, балл	рН, единица рН	Хлороформ, мг/дм ³	Сульфиды и сероводород (по H ₂ S), мг/дм ³	Нефтепродукты, мг/дм ³	Хлориды, мг/дм ³	Мель, мг/дм ³	Температура, С°	Натрий, мг/дм ³	Кремниевая кислота мг/дм ³	Веохрол-карбон, мг/дм ³	Споры сульфитредуч. клостридий, число спор в 20 мл	ОМЧ, число образ. колон. бакт. в 1 мл	ОКБ, число бакт. в 100 мл	ТКБ, число бакт. в 100 мл			
1.	24.05.21	исходная	ул. Софийская, д. 54, к.2, лит. А	Фрунзенский	котельная	котельной	0,10	8	<0,58	1	6,5	0,0084	<0,002	0,03	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.			
		подпиточная					котельная	котельной	0,11	8	0,59	1	8,9	0,0042	<0,002	0,02	-	0,03	98	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		прямая					котельная	котельной	0,13	9	0,61	1	8,9	0,0064	<0,002	0,04	-	0,04	68	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
2.	24.05.21	исходная	ул. Салова, д. 55, к.4, лит. А	Фрунзенский	котельная	котельной	0,29	8	0,58	1	6,3	0,0088	<0,002	0,03	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.			
		подпиточная					котельная	котельной	0,14	9	0,61	1	9,0	0,0073	<0,002	0,02	-	0,02	87	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		прямая					котельная	котельной	0,11	10	0,63	1	8,9	0,0021	<0,002	0,04	-	0,03	70	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
3.	17.05.21	исходная	ул. Предпортовая, д. 2, лит. А	Московский	котельная	котельной	0,10	7	<0,58	1	6,2	0,0140	<0,002	0,04	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.			
		подпиточная					котельная	котельной	0,12	8	0,59	1	8,3	0,0083	0,0020	0,05	-	0,03	87	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		прямая					котельная	котельной	0,14	9	0,59	1	8,4	0,0059	<0,002	0,03	-	0,05	70	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
4.	17.05.21	исходная	Пулковское ш., д. 89, к.2, лит. А	Московский	котельная	котельной	0,17	9	<0,58	1	6,4	0,0150	<0,002	0,03	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.			
		подпиточная					котельная	котельной	0,30	9	0,61	1	8,8	0,0110	<0,002	0,04	-	0,03	78	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		прямая					котельная	котельной	0,25	10	0,59	1	8,9	0,0066	<0,002	0,03	-	0,03	71	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
5.	-	исходная подпиточная прямая	ул. Бассейная., д. 59, к.2, лит. А	Московский	котельная котельная котельная	котельной котельной котельной	Котельная остановлена в резерв с 28.04.2021г. ГВС не подается.																				
6.	17.05.21	исходная	ул. Штурманская, д. 8, лит. С	Московский	котельная	котельной	0,13	8	<0,58	1	6,5	0,0048	<0,002	0,03	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.			
		подпиточная					котельная	котельной	0,19	8	0,59	1	8,4	0,0025	<0,002	0,02	-	0,04	68	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		прямая					котельная	котельной	0,17	9	0,61	1	8,5	0,0029	0,0021	0,03	-	0,04	71	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
7.	24.05.21	исходная	Московский пр., д. 104, к.2, лит. И	Московский	котельная	котельной	0,26	10	0,63	1	6,0	0,0096	<0,002	0,02	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.			
		прямая					котельная	котельной	0,30	12	0,66	1	6,0	0,0073	<0,002	0,02	-	0,05	70	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.

Начальник ПХЛ № 3

Р.С.Фаленкова

Результаты

лабораторного контроля качества исходной, подпиточной, прямой сетевой воды, предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб" за май 2021г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, градус цветности	Мутность (по каолину), мг/дм ³	Запах, балл	рН, единица рН	Хлороформ, мг/дм ³	Сульфиды и сероводород (по H ₂ S), мг/дм ³	Нефтепродукты, мг/дм ³	Хлориды, мг/дм ³	Мель, мг/дм ³	Температура, С°	Натрий, мг/дм ³	Кремниевая кислота, мг/дм ³	Веоокросл-карбон, мг/дм ³	Споры сульфигредуц. клостридий, число спор в 20 мл	ОМЧ, число образ. колон. бакт. в 1 мл	ОКБ, число бакт. в 100 мл	ТКБ, число бакт. в 100 мл
1.	12.05.21	исходная	ул. Пионерстроя, д. 19, лит. А	Красносельский	котельная	котельной	0,24	9	<0,58	1	6,3	0,0034	<0,002	0,03	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котельная	котельной	0,13	9	0,61	1	8,7	0,0027	<0,002	0,03	-	0,03	69	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		прямая			котельная	котельной	0,12	10	0,69	1	8,9	0,0023	0,002	0,05	-	0,04	70	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
2.	17.05.21	исходная	ул. Авангардная, д. 17, лит. А	Красносельский	котельная	котельной	0,18	8	<0,58	1	6,3	0,0100	<0,002	0,02	11	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котельная	котельной	0,23	9	0,61	1	9,0	0,0021	0,002	0,04	-	0,03	90	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		прямая			котельная	котельной	0,16	9	0,61	1	8,9	0,0015	<0,002	0,04	-	0,03	70	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
3.	-	исходная	ул. Геологическая, д. 79, к. 2, лит. А	Красносельский	котельная	котельной	Котельная остановлена в резерв. ГВС не подается с 28.04.2021 г.																	
		подпиточная			котельная	котельной																		
		прямая			котельная	котельной																		
4.	12.05.21	исходная	ул. Лермонтова, д. 5, лит. А	Красносельский	котельная	котельной	0,11	7	<0,58	1	7,2	0,0180	<0,002	0,02	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котельная	котельной	0,11	8	<0,58	1	9,0	0,0083	<0,002	0,04	-	0,03	61	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		прямая			котельная	котельной	0,11	8	0,58	1	9,0	0,0070	<0,002	0,03	24	0,04	70	2,1	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
5.	-	исходная	ул. Тамбасова, д. 16, лит. А	Красносельский	котельная	котельной	Котельная выведена из эксплуатации с 01.09.2020 г.																	
		подпиточная			котельная	котельной																		
		прямая			котельная	котельной																		
6.	31.05.21	исходная	Трамвайный пр., д. 8, лит. А	Кировский	котельная	котельной	0,12	8	<0,58	1	6,4	0,0072	<0,002	0,03	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котельная	котельной	0,16	9	0,61	1	9,0	0,0054	<0,002	0,04	-	0,03	74	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		прямая			котельная	котельной	0,23	9	0,63	1	9,0	0,0050	<0,002	0,05	-	0,05	70	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
7.	12.05.21	исходная	ЮЧПЗ Горелово, улица 8, д. 4	Красносельский	котельная	котельной	0,17	7	0,58	1	6,4	0,0068	<0,002	0,03	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котельная	котельной	0,15	9	0,63	1	8,8	0,0046	0,0021	0,04	-	0,04	97	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		прямая			котельная	котельной	0,15	10	0,66	1	9,0	0,0044	<0,002	0,04	-	0,04	69	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
8.	31.05.21	исходная	ул. Двинская, д. 14, к.2, лит. А	Кировский	котельная	котельной	0,44	9	0,59	1	6,5	0,0093	<0,002	0,03	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котельная	котельной	0,30	10	0,61	1	8,5	0,0079	0,0020	0,04	-	0,04	78	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		прямая			котельная	котельной	0,29	10	0,63	1	8,8	0,0075	<0,002	0,04	-	0,04	78	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
9.	31.05.21	исходная	ул. Метростроевцев, д. 14, лит. А	Кировский	котельная	котельной	0,56	10	<0,58	1	6,6	0,0080	<0,002	0,03	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котельная	котельной	0,27	10	0,63	1	8,9	0,0042	<0,002	0,04	-	0,02	91	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		прямая			котельная	котельной	0,26	12	0,63	1	9,0	0,0029	0,002	0,03	-	0,04	70	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.

Результаты
лабораторного контроля качества исходной и прямой воды ГВС, предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб" за май 2021 г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, градус цветности	Мутность (по каолину), мг/дм ³	Запах, балл	pH, единица pH	Хлороформ, мг/дм ³	Сульфиды и сероводород (по H ₂ S), мг/дм ³	Нефтепродукты, мг/дм ³	Хлориды, мг/дм ³	Мель, мг/дм ³	Температура, С°	Натрий, мг/дм ³	Кремниевая кислота (в пересчете на SiO ₂ (in Si)), мг/дм ³	Веокол-карбон, мг/дм ³	Споры сульфитредуц. клостридий, число спор в 20мл	ОМЧ, число образ. колон. в 1 мл	ОКБ, число бакт. в 100 мл	ТКБ, число бакт. в 100 мл
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	25	23	24	25
1	25.05.2021	исходная	пер. Декабристов, д. 10, к. 2, лит.А	Василеостровский	котельная	котельная	0,46	9	0,85	1	6,5	0,0094	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	25.05.2021	прямая ГВС					котельная	котельная	0,15	7	0,92	1	7,6	0,0097	менее 0,002	-	-	-	70	-	-	-	не обн.	0
2	25.05.2021	исходная	Железноводская ул., д. 26, к. 2, лит. Б	Василеостровский	котельная	котельная	0,30	7	0,69	1	6,4	0,0097	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	25.05.2021	прямая ГВС					котельная	котельная	0,18	7	< 0,58	1	6,5	0,0099	менее 0,002	-	-	-	68	-	-	-	не обн.	0
3	25.05.2021	исходная	ул. Одоевского, д. 23, к. 2, лит. Б	Василеостровский	котельная	котельная	0,52	7	0,59	1	6,4	0,0092	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	25.05.2021	прямая ГВС					котельная	котельная	0,12	7	< 0,58	1	6,4	0,0999	менее 0,002	-	-	-	65	-	-	-	не обн.	0
4	25.05.2021	исходная	Большая Морская ул., д. 20, лит. Б	Василеостровский	котельная	котельная	0,23	8	0,98	1	6,5	0,0092	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	25.05.2021	прямая ГВС					котельная	котельная	0,30	17	0,79	1	6,4	0,0095	менее 0,002	-	-	-	64	-	-	-	не обн.	0
5	13.05.2021	исходная	д. Заневка, д. 48, лит. А	Всеволожский	котельная	котельная	0,58	12	< 0,58	1	6,4	0,0076	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	13.05.2021	прямая ГВС					котельная	котельная	0,21	8	0,88	1	7,8	0,0071	менее 0,002	-	-	-	60	-	-	-	не обн.	0
6	11.05.2021	исходная	п. Стекланный, база отдыха «Уют»	Всеволожский	котельная	котельная	0,13	4	< 0,58	1	8,3	-	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	11.05.2021	прямая ГВС					котельная	котельная	< 0,10	4	< 0,58	1	8,6	-	менее 0,002	-	-	-	65	-	-	-	не обн.	0
7	20.05.2021	исходная	Большой Сампсониевский пр., д. 56, лит. Б, к.2	Выборгский	котельная	котельная	0,45	11	< 0,58	1	6,9	0,0099	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	20.05.2021	прямая ГВС					котельная	котельная	0,25	11	< 0,58	1	6,8	0,004	менее 0,002	-	-	-	66	-	-	-	не обн.	0
8	20.05.2021	исходная	Большой Сампсониевский пр., д. 72, лит. А, к.3	Выборгский	котельная	котельная	0,48	11	0,62	1	6,9	0,0080	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	20.05.2021	прямая ГВС					котельная	котельная	0,29	15	< 0,58	1	6,8	0,0104	менее 0,002	-	-	-	70	-	-	-	не обн.	0

9	20.05.2021	исходная	Большой Сампсониевский пр., д. 75, лит. А, пом. 7Н	Выборгский	котельная	котельная	1,2	19	2,3	1	6,8	0,0082	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	20.05.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	14	1,0	1	6,9	0,0108	менее 0,002	-	-	-	70	-	-	-	не обн.	0	не обн.
10	20.05.2021	исходная	Большой Сампсониевский пр, д. 85, к.2, лит. В	Выборгский	котельная	котельная	0,54	11	< 0,58	1	6,7	0,0087	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	20.05.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,26	14	< 0,58	1	8,6	0,0097	менее 0,002	-	-	-	68	-	-	-	не обн.	0	не обн.
11	20.05.2021	исходная	Большой Сампсониевский пр., д. 86, лит. А, к.3	Выборгский	котельная	котельная	0,30	9	< 0,58	1	7,1	0,0093	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	20.05.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	13	0,85	1	8,6	0,013	менее 0,002	-	-	-	72	-	-	-	не обн.	0	не обн.
12	20.05.2021	исходная	Большой Сампсониевский пр., д. 97, лит. А, пом. 6Н	Выборгский	котельная	котельная	0,41	8	< 0,58	1	7,1	0,0097	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	20.05.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,29	14	0,98	1	7,0	0,0082	менее 0,002	-	-	-	60	-	-	-	не обн.	0	не обн.
13	20.05.2021	исходная	Земледельческая ул., д. 2, лит. А, к. 3	Выборгский	котельная	котельная	0,47	9	0,92	1	6,8	0,0077	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	20.05.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,18	9	< 0,58	1	6,8	0,0080	менее 0,002	-	-	-	64	-	-	-	не обн.	0	не обн.
14	17.05.2021	исходная	Сердобольская ул., д. 1, лит. А, пом. 3Н	Выборгский	котельная	котельная	0,31	9	0,95	1	6,5	0,0109	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	17.05.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	9	1,2	1	6,5	0,0093	менее 0,002	-	-	-	71	-	-	-	не обн.	0	не обн.
15	17.05.2021	исходная	пр. Энгельса, д. 4, к. 4, лит. В	Выборгский	котельная	котельная	0,24	9	0,82	1	6,8	0,0105	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	17.05.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,29	14	1,1	1	6,6	0,0099	менее 0,002	-	-	-	70	-	-	-	не обн.	0	не обн.
16	17.05.2021	исходная	Костромской пр., д. 11, к. 2, лит. А	Выборгский	котельная	котельная	0,38	9	0,65	1	6,5	0,0099	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	17.05.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,19	9	0,85	1	7,8	0,0092	менее 0,002	-	-	-	72	-	-	-	не обн.	0	не обн.
17	17.05.2021	исходная	Ракидовская ул., д. 29, лит. А, пом. 4Н	Выборгский	котельная	котельная	0,61	12	< 0,58	1	6,6	0,0103	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	17.05.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,29	7	0,95	1	6,7	0,0086	менее 0,002	-	-	-	70	-	-	-	не обн.	0	не обн.
18	17.05.2021	исходная	ул. Харченко, д. 4, лит. А, пом. 1Н	Выборгский	котельная	котельная	0,33	9	1,0	1	6,7	0,0103	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	17.05.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	8	0,82	1	6,5	0,0089	менее 0,002	-	-	-	70	-	-	-	не обн.	0	не обн.
19	17.05.2021	исходная	ул. Капитана Воронина, д.8, лит. А, пом. 1Н	Выборгский	котельная	котельная	0,48	9	1,6	1	6,8	0,0087	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	17.05.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,13	7	< 0,58	1	7,4	0,0084	менее 0,002	-	-	-	69	-	-	-	не обн.	0	не обн.
20	17.05.2021	исходная	Тобольская ул., д. 4, лит. А, к. 2	Выборгский	котельная	котельная	0,55	11	< 0,58	1	6,5	0,0094	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	17.05.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	9	0,88	1	6,6	0,0079	менее 0,002	-	-	-	72	-	-	-	не обн.	0	не обн.

21	24.05.2021	исходная	Лесной пр., д. 59, к. 7, лит. Д, пом. 3Н	Выборгски й	котельная	котельная	0,53	8	0,69	1	6,2	0,0096	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	24.05.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	< 0,10	6	< 0,58	1	7,4	0,0068	менее 0,002	-	-	-	70	-	-	-	не обн.	0	не обн.
22	24.05.2021	исходная	Лесной пр., д. 61, к. 3, лит. Д, пом. 7Н	Выборгски й	котельная	котельная	0,58	7	0,92	1	6,4	0,0083	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	24.05.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,21	11	< 0,58	1	7,5	0,0084	менее 0,002	-	-	-	70	-	-	-	не обн.	0	не обн.
23	11.05.2021	исходная	Петровская ул., д. 10, лит. А	Выборгски й	котельная	котельная	0,23	8	< 0,58	1	6,8	0,0054	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	11.05.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,25	9	< 0,58	1	6,6	0,0051	менее 0,002	-	-	-	70	-	-	-	не обн.	0	не обн.
24	11.05.2021	исходная	пос. Парголово, Выборгское шоссе, д. 369б, лит. А	Выборгски й	котельная	котельная	0,58	8	1,0	1	6,5	0,0034	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	11.05.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,27	7	< 0,58	1	7,7	0,0040	менее 0,002	-	-	-	70	-	-	-	не обн.	0	не обн.
25	11.05.2021	исходная	пос. Парголово, ул. Ломоносова, д. 78, к. 2, лит. Е	Выборгски й	котельная	котельная	0,46	8	0,88	1	6,9	0,0053	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	11.05.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	< 0,10	7	< 0,58	1	6,9	0,0036	менее 0,002	-	-	-	69	-	-	-	не обн.	0	не обн.
26	11.05.2021	исходная	пос. Парголово, Осиновая Роща, Школьный пер., д. 10, лит. А	Выборгски й	котельная	котельная	0,28	8	0,75	1	6,5	0,0027	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	11.05.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,22	8	< 0,58	1	6,6	0,0049	менее 0,002	-	-	-	73	-	-	-	не обн.	0	не обн.
27	11.05.2021	исходная	пос. Парголово, Михайловка, Торфяная ул., д. 25, лит.А, к.2	Выборгски й	котельная	котельная	0,31	8	0,79	1	6,4	0,0050	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	11.05.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,28	10	0,98	1	7,3	0,0037	менее 0,002	-	-	-	65	-	-	-	не обн.	0	не обн.
28	11.05.2021	исходная	пос. Левашово, ул. Мира, д. 26, лит. А	Выборгски й	котельная	котельная	0,61	10	1,0	1	6,4	0,0056	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	11.05.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,17	7	0,85	1	6,5	0,0032	менее 0,002	-	-	-	65	-	-	-	не обн.	0	не обн.
		исходная	пос. Левашово, Горское шоссе д. 152, лит. В	Выборгски й	котельная	котельная	ГВС не подается в связи с отказом потребителя.																
		прямая ГВС			котельная	котельная																	
29	24.05.2021	исходная	Свердловская наб., д. 38, к. 3, лит. 3	Калининск ий	котельная	котельная	0,91	10	0,92	1	6,5	0,0071	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	24.05.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	10	0,98	1	6,5	0,008	менее 0,002	-	-	-	68	-	-	-	не обн.	0	не обн.
30	24.05.2021	исходная	Полостровский пр., д. 71, к. 2, лит. Б	Калининск ий	котельная	котельная	0,20	8	< 0,58	1	6,5	0,0077	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	24.05.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,17	8	< 0,58	1	6,6	0,0064	менее 0,002	-	-	-	64	-	-	-	не обн.	0	не обн.
31	24.05.2021	исходная	Лабораторный пр., д. 18, к. 2, лит. АЖ	Калининск ий	котельная	котельная	0,35	8	< 0,58	1	6,7	0,0071	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	24.05.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,28	11	0,98	1	6,8	0,0049	менее 0,002	-	-	-	65	-	-	-	не обн.	0	не обн.
		исходная	Бобруйская ул., д. 13, к. 2, лит. Б, пом. 1Н	Калининск ий	котельная	котельная	ГВС не подается в связи с отказом потребителя.																
		прямая ГВС			котельная	котельная																	

32	24.05.2021	исходная	Финский пер., д. 4а, лит. А	Калининск ий	котельная	котельная	0,21	7	< 0,58	1	6,4	0,0096	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	24.05.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	5	1,3	1	6,8	0,0045	менее 0,002	-	-	-	61	-	-	-	не обн.	0	не обн.
33	13.05.2021	исходная	Новочеркасский пр., д. 37, к. 1, лит. А, пом. 11Н	Красногва рдейский	котельная	котельная	0,25	8	< 0,58	1	6,5	0,0012	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	13.05.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,21	11	< 0,58	1	6,3	0,0057	менее 0,002	-	-	-	70	-	-	-	не обн.	0	не обн.
34	13.05.2021	исходная	Новочеркасский пр., д. 41/14, лит. А, пом. 8Н	Красногва рдейский	котельная	котельная	0,20	9	< 0,58	1	6,3	0,0039	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	13.05.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	< 0,10	10	< 0,58	1	6,2	0,0052	менее 0,002	-	-	-	68	-	-	-	не обн.	0	не обн.
35	13.05.2021	исходная	ул. Стахановцев, д. 2, лит. А, пом. 3Н	Красногва рдейский	котельная	котельная	0,23	8	< 0,58	1	6,2	0,0052	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	13.05.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	13	< 0,58	1	6,4	0,0089	менее 0,002	-	-	-	67	-	-	-	не обн.	0	не обн.
36	13.05.2021	исходная	Республиканская ул., д. 18, к. 3, лит. А	Красногва рдейский	котельная	котельная	0,26	8	< 0,58	1	6,3	0,0073	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	13.05.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,13	10	< 0,58	1	6,4	0,0040	менее 0,002	-	-	-	68	-	-	-	не обн.	0	не обн.
37	13.05.2021	исходная	Ковалевская ул., д. 14, к. 2, лит. А	Красногва рдейский	котельная	котельная	0,13	8	< 0,58	1	6,3	0,0028	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	13.05.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,23	10	< 0,58	1	7,6	0,0066	менее 0,002	-	-	-	70	-	-	-	не обн.	0	не обн.
38	13.05.2021	исходная	Ново-Ковалево, 2-я Поперечная ул., д. 32, лит. А, к. 2	Красногва рдейский	котельная	котельная	0,35	9	< 0,58	1	6,3	0,0063	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	13.05.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	< 0,10	8	< 0,58	1	7,9	0,0062	менее 0,002	-	-	-	62	-	-	-	не обн.	0	не обн.
39	13.05.2021	исходная	Ржевская ул., д. 18, лит. А, к. 2	Красногва рдейский	котельная	котельная	1,0	9	4,0	1	6,3	0,0074	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	13.05.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	< 0,10	8	< 0,58	1	6,5	0,0025	менее 0,002	-	-	-	65	-	-	-	не обн.	0	не обн.
40	18.05.2021	исходная	п. Молодежное, Средневыборгское ш., д. 14, лит. Б база отдыха «Уют»	Курортны й	котельная	котельная	< 0,10	5	< 0,58	1	8,4	-	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	18.05.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	< 0,10	3	< 0,58	1	8,2	-	менее 0,002	-	-	-	65	-	-	-	не обн.	0	не обн.
41	17.05.2021	исходная	пр. Стачек, д. 170, лит. Б	Киров- ский	котельная	котельной	0,30	10	0,63	1	6,6	0,0045	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		прямая ГВС			котельная	котельной	0,30	13	0,67	1	6,5	0,0029	менее 0,002	-	-	-	67	-	-	-	не обн.	0	не обн.
42	17.05.2021	исходная	ул. Театральная, д. 15, лит. Б	Можай- ский	котельная	котельной	0,23	6	< 0,58	1	7,2	0,0033	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		прямая ГВС			котельная	котельной	0,20	8	< 0,58	1	8,9	0,0031	менее 0,002	-	-	-	65	-	-	-	не обн.	0	не обн.

43	31.05.2021	исходная	ул. Воровского, д. 2/14, лит. А	Володарский	котельная	котельной	0,30	10	0,65	1	6,5	0,0043	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		прямая ГВС			котельная	котельной	0,30	13	0,74	1	6,7	0,0021	менее 0,002	-	-	-	66	-	-	-	не обн.	0	не обн.
	-	исходная	Российский бульвар, д. 4/2, лит. А	Володарский	котельная	котельной	Котельная закрыта с 01.05.2018 г.																
		прямая ГВС			котельная	котельной																	
44	31.05.2021	исходная	ул. Новая, д. 1, к.2, лит. А	Володарский	котельная	котельной	0,30	11	0,59	1	6,1	0,0054	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		прямая ГВС			котельная	котельной	0,17	10	0,63	1	6,0	0,0049	менее 0,002	-	-	-	65	-	-	-	не обн.	0	не обн.
45	19.05.2021	исходная	Московский пр., д. 138, к. 2, лит. К	Московский	котельная	котельная	0,29	11	< 0,58	1	6,5	0,0096	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	19.05.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,13	8	< 0,58	1	6,9	0,0095	менее 0,002	-	-	-	65	-	-	-	не обн.	0	не обн.
46	19.05.2021	исходная	Московский пр., д. 124, к. 2, лит. В	Московский	котельная	котельная	0,40	12	< 0,58	1	6,4	0,006	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	19.05.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,29	12	0,98	1	6,5	0,0046	менее 0,002	-	-	-	65	-	-	-	не обн.	0	не обн.
47	19.05.2021	исходная	ул. Коли Томчака, д. 14, к. 2, лит. А	Московский	котельная	котельная	0,80	16	< 0,58	1	6,4	0,0105	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	19.05.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,28	15	< 0,58	1	6,6	0,0043	менее 0,002	-	-	-	65	-	-	-	не обн.	0	не обн.
48	19.05.2021	исходная	Заозерная ул., д. 14	Московский	котельная	котельная	0,22	9	< 0,58	1	6,4	0,0096	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	19.05.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	10	< 0,58	1	6,5	0,0038	менее 0,002	-	-	-	65	-	-	-	не обн.	0	не обн.
49	19.05.2021	исходная	Детский пер., д. 4, к. 2, лит. Д, пом. 1Н	Московский	котельная	котельная	0,35	11	< 0,58	1	6,3	0,0117	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	19.05.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,29	13	< 0,58	1	7,2	0,0061	менее 0,002	-	-	-	66	-	-	-	не обн.	0	не обн.
50	19.05.2021	исходная	Роцинская ул., д.21, лит Б.	Московский	котельная	котельная	0,79	7	1,1	1	7,0	0,0059	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	19.05.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	9	1,3	1	6,7	0,0061	менее 0,002	-	-	-	64	-	-	-	не обн.	0	не обн.
51	12.05.2021	исходная	пр. Елизарова, д. 32а, лит. С	Невский	котельная	котельная	0,31	10	< 0,58	1	6,4	0,0036	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	12.05.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,28	12	0,98	1	6,5	0,0051	менее 0,002	-	-	-	65	-	-	-	не обн.	0	не обн.
52	12.05.2021	исходная	пр. Обуховской Обороны, д. 33а, лит. А	Невский	котельная	котельная	0,44	13	< 0,58	1	6,3	0,0070	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	12.05.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	11	0,59	1	6,4	0,0054	менее 0,002	-	-	-	72	-	-	-	не обн.	0	не обн.
53	12.05.2021	исходная	ул. Ткачей, д. 70, к. 2, лит. Б	Невский	котельная	котельная	0,20	8	< 0,58	1	6,3	0,0061	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	12.05.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,18	8	< 0,58	1	6,3	0,0064	менее 0,002	-	-	-	68	-	-	-	не обн.	0	не обн.

54	12.05.2021	исходная	ул. Дудко, д. 31, к. 2, лит. А	Невский	котельная	котельная	0,19	9	0,75	1	6,3	0,0036	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
	12.05.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,29	14	0,92	1	7,1	0,0097	менее 0,002	-	-	-	62	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		исходная прямая ГВС	Крестовский пр., д.21, к.2, лит.А	Петроград ский	котельная котельная	котельная котельная	Прекращена подача ГВС в связи с повреждением сетей потребителя																	
55	18.05.2021	исходная	Граничная ул., д. 21 лит. Б, пом. 1Н	Приморск ий	котельная	котельная	0,26	7	0,59	1	7,0	0,0118	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
	18.05.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,18	9	< 0,58	1	6,5	0,0071	менее 0,002	-	-	-	65	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
56	18.05.2021	исходная	Ольгино, ул. Лесная, д. 44, лит. В	Приморск ий	котельная	котельная	0,23	8	< 0,58	1	6,4	0,0118	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
	18.05.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,25	9	< 0,58	1	6,5	0,013	менее 0,002	-	-	-	65	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
57	12.05.2021	исходная	Лиговский пр., д. 170, к. 2, лит. А, пом. 1Н	Фрунзенск ий	котельная	котельная	0,39	13	0,88	1	6,4	0,0071	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
	12.05.2021	прямая 1 ГВС			котельная	котельная	0,25	12	< 0,58	1	7,3	0,0073	менее 0,002	-	-	-	67	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	12.05.2021	прямая 2 ГВС			котельная	котельная	0,30	13	0,75	1	6,4	0,0068	менее 0,002	-	-	-	67	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
58	12.05.2021	исходная	Лиговский пр., д. 275, лит. А, к. 2	Фрунзенск ий	котельная	котельная	0,29	9	< 0,58	1	6,4	0,005	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
	12.05.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,29	7	< 0,58	1	7,9	0,0041	менее 0,002	-	-	-	65	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
59	12.05.2021	исходная	Тамбовская ул., д. 14, лит. А	Фрунзенск ий	котельная	котельная	0,67	14	< 0,58	1	6,3	0,0067	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
	12.05.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,29	17	0,85	1	7,0	0,0030	менее 0,002	-	-	-	65	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
59	12.05.2021	исходная	набережная реки Волковки, д. 3, лит. Е, пом. 5Н	Фрунзенск ий	котельная	котельная	0,44	12	< 0,58	1	6,5	0,0066	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
	12.05.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,20	13	< 0,58	1	8,1	0,0028	менее 0,002	-	-	-	66	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
60	19.05.2021	исходная	Малая Балканская ул., д. 39, лит. А, к. 2	Фрунзенск ий	котельная	котельная	0,69	11	1,2	1	6,5	0,0052	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
	19.05.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,28	15	< 0,58	1	6,5	0,0050	менее 0,002	-	-	-	70	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		исходная прямая ГВС	Бухарестская ул., д. 134, лит.Е, пом. 1Н	Фрунзенск ий	котельная котельная	котельная котельная	Подача ГВС во время останова южной ТЭЦ																	
		исходная прямая ГВС	Грузинская ул., д. 10, к. 2, лит. А	Фрунзенск ий	котельная котельная	котельная котельная	Прекращена подача ГВС в связи с повреждением сетей потребителя																	

Начальник ПХЛ-4

Л.Е.Ковалева

Результаты

лабораторного контроля качества исходной и прямой воды ГВС, предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб" за май 2021 г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, градус цветности	Мутность (по каолину), мг/дм ³	Запах, балл	рН, единица рН	Сульфиды и сероводород (по Н ₂ S), мг/дм ³	Температура, С°	Споры сульфитредуц. клостридий, число спор в 20мл	ОМЧ, число образ. колон. в 1 мл	ОКБ, число бакт. в 100 мл	ТКБ, число бакт. в 100 мл
1	11.05.2021	исходная	п. Стекланный, база отдыха «Уют»	Всеволожский	котельная	котельная	0,13	4	< 0,58	1	8,3	менее 0,002	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	11.05.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	< 0,10	4	< 0,58	1	8,6	менее 0,002	65	не обн.	0	не обн.	не обн.

Начальник ПХЛ-4



Л.Е.Ковалева

Результаты

лабораторного контроля качества исходной, подпиточной, прямой сетевой воды,
предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб" за май 2021 г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	рН, единица рН	Цветность, градус цветности	Мутность, мг/дм ³ (по каолину)	Запах, балл	Содержание железа, мг/дм ³	Хлороформ, мг/дм ³	Медь, мг/дм ³	Нефтепродукты, мг/дм ³	Сульфиды и сероводород (по H ₂ S), мг/дм ³	Хлориды, мг/дм ³	Температура, С°	Кремнивая кислота, (в пересчете на Si), мг/дм ³	Споры сульфитредуц. клостридий, число спор в 20мл	ОМЧ, число образ. колон. в 1 мл	ОКБ, число бакт. в 100 мл	ТКБ, число бакт. в 100 мл
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	22	23	24	25
1	13.05.21	исходная	ЭУ-46 г. Пушкин, ул. Автомобильная, д. 4, корп. 2, лит. А	Пушкинский	котельная	котельной	6,3	6	0,91	0	0,24	0,020							не обнар.	3	не обнар.	не обнар.
		подпит.			котельная	котельной	8,8	11	1,01	1	0,16	0,0034	0,004	0,031			62		не обнар.	2	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,8	10	0,95	1	0,17	0,0017	0,004	0,030			65		не обнар.	2	не обнар.	не обнар.
2	11.05.21	исходная	ЭУ-46 г. Пушкин, Кузьминское ш., д. 64, пом. 1Н, 2Н, 3Н, лит. А	Пушкинский	котельная	котельной	6,3	10	<0,58	0	0,15	0,017							не обнар.	2	не обнар.	не обнар.
		подпит.			котельная	котельной	8,9	9	<0,58	1	0,12	0,0020	0,003	0,025			66		не обнар.	4	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,9	11	<0,58	1	0,13	0,0039	0,003	0,024			70		не обнар.	3	не обнар.	не обнар.
3	17.05.21	исходная	ЭУ-47 Красносельское ш. д. 39а, пом. 1Н, 2Н, лит. А	Пушкинский	котельная	котельной	6,3	9	<0,58	0	0,30	0,016							не обнар.	4	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,9	10	0,72	1	0,29	0,0017	0,006				65		не обнар.	3	не обнар.	не обнар.
4	17.05.21	исходная	ЭУ-47 г. Пушкин, Красносельское ш. д. 7а, пом. 1Н, 2Н, лит. Н	Пушкинский	котельная	котельной	6,3	7	<0,58	0	0,28	0,016							не обнар.	6	не обнар.	не обнар.
		подпит.			котельная	котельной	8,9	8	1,38	1	0,29	0,0017	0,006	0,026			62		не обнар.	6	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,9	6	1,41	1	0,29	0,0018	0,006	0,031			74		не обнар.	1	не обнар.	не обнар.
5	21.05.21	исходная	ЭУ-47 п. Шушары, ул. Школьная д. 56, лит. А	Пушкинский	котельная	котельной	6,5	8	<0,58	0	0,26	0,017							не обнар.	3	не обнар.	не обнар.
		подпит.			котельная	котельной	8,6	15	<0,58	1	0,23	0,008	0,006	0,045			62		не обнар.	0	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,4	13	<0,58	1	0,22	0,009	0,006	0,043			68		не обнар.	3	не обнар.	не обнар.

6	28.05.21	исходная	ЭУ-47, г. Пушкин ул. Саперная, д. 49, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	6,4	6	<0,58	0	0,29	0,016						не обнар.	2	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,6	7	<0,58	1	0,26	0,0020	0,005			72	не обнар.	4	не обнар.	не обнар.	
7	17.05.21	исходная	ЭУ-47 г. Пушкин, Кадетский б-р, д. 15, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	6,5	9	<0,58	0	0,29	0,016						не обнар.	8	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	7,9	6	<0,58	1	0,11	0,0021	0,004			65	не обнар.	6	не обнар.	не обнар.	
8	18.05.21	исходная	ЭУ-47 п. Шушары, Пулковское ш., д. 42, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	6,3	8	<0,58	0	0,14	0,016						не обнар.	2	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	7,8	10	<0,58	1	0,20	0,0018	0,005			75	не обнар.	4	не обнар.	не обнар.	
9	17.05.21	исходная	ЭУ-47 п. Александровская, Волхонское ш. д. 32а, пом.1Н, лит.Б	Пушкинский	котельная	котельной	6,5	14	0,95	0	0,30	0,016						не обнар.	7	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,9	10	<0,58	1	0,19	0,0019	0,005			65	не обнар.	3	не обнар.	не обнар.	
10	11.05.21	исходная	ЭУ-47, г. Пушкин, ул. Госпитальная, д.7/2, лит. В	Пушкинский	котельная	котельной	6,3	13	0,85	0	0,26	0,017						не обнар.	1	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,8	11	0,72	1	0,22	0,0022	0,005			70	не обнар.	5	не обнар.	не обнар.	
11	11.05.21	прямая (ГВС)	ЭУ-47, г. Пушкин, ул. Железнодорожная, д.18, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	8,9	10	<0,58	1	0,12	0,0016	0,003					не обнар.	0	не обнар.	не обнар.
12	12.05.21	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, ул. Елизаветинская, д. 21, пом. 1Н,2Н,3Н, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	6,3	11	<0,58	0	0,30	0,016			<0,002			не обнар.	4	не обнар.	не обнар.
		подпит.			котельная	котельной	8,6	13	<0,58	1	0,19	0,0027	0,004	0,034	<0,002	12	70	не обнар.	0	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,6	15	<0,58	1	0,14	0,0019	0,004	0,050	<0,002	12	70	не обнар.	0	не обнар.	не обнар.
13	13.05.21	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, Динамо, Павловское ш., д. 3, лит.З	Пушкинский	котельная	котельной	6,3	6	<0,58	0	0,30	0,016			<0,002			не обнар.	4	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,6	9	0,65	1	0,25	0,0018	0,006	0,044	<0,002	12	70	не обнар.	0	не обнар.	не обнар.
14	12.05.21	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, ул. Березовая, д. 18а, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	6,3	8	<0,58	0	0,30	0,017			<0,002			не обнар.	2	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	7,3	7	0,95	1	0,29	0,0020	0,006		<0,002	69	не обнар.	0	не обнар.	не обнар.	
15	12.05.21	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, пер. Мичурина, д. 2, пом.1Н, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	6,6	10	1,18	0	0,30	0,017			<0,002			не обнар.	5	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	7,7	7	<0,58	1	0,12	0,0021	0,003		<0,002	68	не обнар.	1	не обнар.	не обнар.	
16	24.05.21	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, ул. Желябова, д. 6/1	Пушкинский	котельная	котельной	6,5	9	<0,58	0	0,30	0,017			<0,002			не обнар.	1	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,7	12	1,47	1	0,29	0,009	0,008		<0,002	60	не обнар.	8	не обнар.	не обнар.	
17	19.05.21	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, Песчаный пер., д. 4, пом.1Н,2Н,Г, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	6,2	9	<0,58	0	0,30	0,016			<0,002			не обнар.	5	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,4	6	0,88	1	0,19	0,0019	0,004		<0,002	65	не обнар.	5	не обнар.	не обнар.	

18	20.05.21	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, ул. Садовая, д. 53, пом.3Н, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	6,4	11	<0,58	0	0,30	0,017						не обнар.	0	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,6	8	<0,58	1	0,15	0,009	0,004				<0,002	62		не обнар.	4
19	19.05.21	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, ул. Звериницкая, д. 23а, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	6,2	9	<0,58	0	0,30	0,014						не обнар.	6	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,8	8	1,01	1	0,26	0,0051	0,005			<0,002	71		не обнар.	3	не обнар.
20	18.05.21	исходная	ЭУ-48 п. Тярлево, ул. Спортивная, д. 20, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	6,4	7	<0,58	0	0,30	0,016						не обнар.	3	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,9	6	1,38	1	0,29	0,0018	0,007			<0,002	65		не обнар.	0	не обнар.
21	18.05.21	исходная	ЭУ-48 п. Тярлево, ул. Большая, д. 3, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	6,3	11	<0,58	0	0,30	0,016						не обнар.	1	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,0	8	<0,58	1	0,19	0,0019	0,004			<0,002	70		не обнар.	3	не обнар.
22	13.05.21	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, ул. Горная, д. 12а, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	6,3	7	<0,58	0	0,30	0,017						не обнар.	0	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,7	7	<0,58	1	0,21	0,0018	0,005			<0,002	65		не обнар.	6	не обнар.
23	21.05.21	исходная	ЭУ-48 г. Пушкин, п. Лесное, д.29, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	7,4	3	<0,58	0	0,11	0,010						не обнар.	0	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	7,9	3	<0,58	1	0,11	0,0031	0,003			<0,002	20 70		не обнар.	5	не обнар.
24	27.05.21	исходная	ЭУ-49 п. Тельмана, ул. Красноборская, д. 3, лит.Д	Тосненский	котельная	котельной	6,2	10	<0,58	0	0,11	0,015						не обнар.	1	не обнар.	не обнар.
		подпит.			котельная	котельной	8,4	8	0,91	1	0,19	0,0030	0,005	0,025	<0,002	61	3,2	не обнар.	4	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,4	8	1,05	1	0,21	0,0016	0,005	0,022	<0,002	69	2,4	не обнар.	1	не обнар.	не обнар.
25	май	исходная	ЭУ-49, г. Колпино, Заводской пр. д. 1, лит.Б	Колпинский	котельная	котельной	Тепловая нагрузка переведена на ЗАО "ТСР ТЭЦ"														
		подпит.			котельная	котельной															
		прямая (ГВС)			котельная	котельной															
26	20.05.21	исходная	ЭУ-49 п. Шушары, Колпинская ферма, д. 5, лит.А	Колпинский	котельная	котельной	6,4	11	<0,58	0	0,30	0,016						не обнар.	5	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,6	9	1,38	1	0,29	0,0018	0,006			<0,002	65		не обнар.	6	не обнар.
27	24.05.21	исходная	ЭУ-50 п. Металлострой, ул. Богайчука, д. 3, лит.А	Колпинский	котельная	котельной	6,2	9	<0,58	0	0,28	0,014						не обнар.	1	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,9	12	<0,58	1	0,15	0,0052	0,004	0,030				68		не обнар.	1

28	18.05.21	исходная	ЭУ-50 п. Саперный, ул. Дорожная, д. 13 к.2, лит.А	Колпинский	котельная	котельной	6,3	7	<0,58	0	0,30	0,016						не обнар.	3	не обнар.	не обнар.	
		подпит.			котельная	котельной	8,9	14	0,75	1	0,29	0,0034	0,005	0,029			66		не обнар.	1	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,9	13	<0,58	1	0,22	0,0017	0,005	0,038			70		не обнар.	0	не обнар.	не обнар.
29	18.05.21	исходная	ЭУ-50 п. Понтонный, ул. Южная, д. 25, лит.А	Колпинский	котельная	котельной	6,2	8	<0,58	0	0,26	0,015						не обнар.	8	не обнар.	не обнар.	
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,5	8	<0,58	1	0,28	0,0019	0,005			70		не обнар.	8	не обнар.	не обнар.	
30	18.05.21	исходная	ЭУ-50 п. Понтонный, ул. Южная, д. 5 к. 2, лит.А	Колпинский	котельная	котельной	6,2	10	<0,58	0	0,27	0,015						не обнар.	4	не обнар.	не обнар.	
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,5	12	0,95	1	0,29	0,0020	0,006			65		не обнар.	6	не обнар.	не обнар.	
31	27.05.21	исходная	ЭУ-50 п. Понтонный, ул. Александра Товпеко, д.12, лит.А, к. 2	Колпинский	котельная	котельной	6,5	14	0,75	0	0,30	0,017						не обнар.	0	не обнар.	не обнар.	
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,8	12	1,44	1	0,29	0,0048	0,008			62		не обнар.	4	не обнар.	не обнар.	
32	26.05.21	исходная	ЭУ-50 п. Усть-Ижора, Шлиссельбургское ш. д. 3, пом. 1Н,2Н, лит.Д	Колпинский	котельная	котельной	6,3	11	0,75	0	0,30	0,014						не обнар.	1	не обнар.	не обнар.	
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,9	15	1,47	1	0,29	0,0056	0,008			67		не обнар.	5	не обнар.	не обнар.	
33	24.05.21	исходная	ЭУ-50 п. Усть-Ижора, ул. Комсомола, д. 6, лит.А	Колпинский	котельная	котельной	6,2	9	0,62	0	0,25	0,009						не обнар.	4	не обнар.	не обнар.	
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,9	7	0,95	1	0,29	0,0029	0,007			65		не обнар.	3	не обнар.	не обнар.	
34	24.05.21	исходная	ЭУ-50 п. Металлострой, ул. Пионерская, д. 7а, лит.А	Колпинский	котельная	котельной	6,2	8	<0,58	0	0,29	0,010						не обнар.	3	не обнар.	не обнар.	
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,5	10	1,08	1	0,29	0,0029	0,006	0,026			72		не обнар.	6	не обнар.	не обнар.
35	май	исходная	ЭУ-50 г. Колпино, Вознесенское ш., д.57, лит. АА	Колпинский	котельная	котельной	ГВС не подается по письму потребителя															
		прямая (ГВС)			котельная	котельной																
36	27.05.21	исходная	ЭУ-50 п. Петро-Славянка, ул. Клубная, д. 1, к. 5, лит.А	Колпинский	котельная	котельной	6,4	6	<0,58	0	0,30	0,016						не обнар.	3	не обнар.	не обнар.	
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,5	7	1,47	1	0,29	0,008	0,008			62		не обнар.	3	не обнар.	не обнар.	

Начальник ПХЛ-5



Т.Н. Цыганок

Результаты

лабораторного контроля качества исходной, подпиточной, прямой воды (ГВС),
предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб" за май 2021г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	рН, единица рН	Цветность, градус цветности	Мутность, мг/дм ³ (по каолину)	Запах, балл	Содержание железа, мг/дм ³	Хлороформ, мг/дм ³	Медь, мг/дм ³	Нефтепродукты, мг/дм ³	Сульфиды и сероводород (по H ₂ S), мг/дм ³	Хлориды, мг/дм ³	Температура, С°	Жесткость, °Ж	Удельная суммарная α активность, БК/кг	Удельная суммарная β активность, БК/кг	Радон (²²² Rn), Бк/кг	Споры сульфитредуц. клостридий, число спор в 20мл	ОМЧ, число образ. колон. в 1 мл	ОКБ, число бакт. в 100 мл	ТКБ, число бакт. в 100 мл
1	20.05.21	исходная	ЭУ-51, г.п. Вырица, ул. Московская, д. 61, лит. А1	Гатчинский	котельная	котельной	7,8	3	1,44	0	0,30	0,016				16		3,9				не обнар.	8	не обнар.	не обнар.
		подпит.			котельная	котельной	8,9	3	<0,58	1	0,28		0,004	0,025		14	64	0,10				не обнар.	0	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,9	3	<0,58	1	0,28	0,009	0,004	0,024		14	68	0,10				не обнар.	1	не обнар.	не обнар.
2	21.05.21	исходная	ЭУ-51, Большеколпанское с.п., массив Никольское, д.1	Гатчинский	котельная	котельной	7,2	3	<0,58	0	0,11	0,009				37		7,0				не обнар.	1	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	7,3	3	<0,58	1	0,11	0,0031	0,003	0,020		45	70	0,10				не обнар.	2	не обнар.	не обнар.
		подпит.			котельная	котельной	7,3	3	<0,58	1	0,11		0,003	0,020		45	65	0,10				не обнар.	0	не обнар.	не обнар.

Начальник ПХЛ-5



Т.Н. Цыганок