

Результаты

Производственного контроля качества исходной, подпиточной, сетевой воды, предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб" за январь 2023г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Железо (Fe суммарно), мг/дм3	Цветность, град. цветности	Мутность, (по каолину), мг/дм3	Запах, балл	pH, ед. pH	Хлороформ, мг/дм3	Нефтепродукты, мг/дм3	Сероводород, мг/дм3	Медь, мг/дм3	Температура, С°	Кремний, мг/дм3	Веоокросол-карбон, мг/дм3	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см³	Обобщенные колиформные бактерии, КОЕ/100 см³	Escherichia coli(E.coli), КОЕ/100 см³	Энтерококки, КОЕ/100 см³	Legionella pneumophila, КОЕ/100 см³
1	12.01.23	исходная	"Приморская" ул. Оггинов, д.6, лит. А	Приморский	котельная	котельной	0,16	12	0,77	1	6,2	-	-	-	0,06	7	4,7	-	-	-	-	-	
		подпиточная 1					0,19	14	0,63	1	8,3	-	0,010	-	0,05	69	4,7	-	-	-	-	-	-
2	09.01.23	исходная 1	"Коломяжская" ул. Автобусная, д.9, лит. А	Приморский	котельная	котельной	0,30	15	0,9	1	8,5	-	0,007	-	0,09	67	5,2	-	-	-	-	-	
		подпиточная 2					0,30	15	0,9	1	8,5	-	0,007	-	0,08	69	3,6	-	-	-	-	-	-
		прямая 1					0,30	11	1,3	1	8,4	-	0,009	-	0,11	93	3,9	-	-	-	-	-	-
3	19.01.23	исходная	"Молодежная" Сердобристый б-р д.2, лит. А	Приморский	котельная	котельной	0,29	15	1,2	1	8,3	-	0,009	-	0,10	95	3,7	-	-	-	-	-	
		подпиточная					0,29	15	1,1	1	8,3	-	0,010	-	0,10	94	3,2	-	-	-	-	-	-
		прямая 2					0,29	15	1,2	1	8,3	-	0,009	-	0,10	94	3,2	-	-	-	-	-	-
4	12.01.23	исходная	"Чернореченская" наб. Черной речки, д.14, лит. А	Приморский	котельная	котельной	0,20	13	<0,58	2	8,4	-	0,010	-	0,08	89	-	-	0	-	-	<1	
		прямая					0,20	13	0,63	1	8,7	-	0,021	-	0,07	86	-	-	0,04	-	-	-	-
5	18.01.23	исходная	"Заталная" Кронштадтское шоссе, д.15, лит. А	Кронштадт- ский	котельная	котельной	0,10	8	<0,58	1	6,8	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
		подпиточная					0,11	10	<0,58	1	9,0	-	0,023	-	0,05	79	-	-	0,05	-	-	0	-
6	18.01.23	исходная	"Цитадельская" Цитадельское шоссе, д. 5, лит. А	Кронштадт- ский	котельная	котельной	<0,1	8	<0,58	1	6,3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
		подпиточная					<0,1	10	0,67	1	9,0	-	0,018	-	0,05	85	-	-	0,05	-	-	0,04	-
7	12.01.23	исходная	ул. Малая Посадская, д.22-24, лит. Н	Петроград- ский	котельная	котельной	0,21	7	<0,58	1	6,3	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
		подпиточная					0,10	12	<0,58	1	8,9	-	0,011	-	0,06	79	-	-	0,06	-	-	-	-
		прямая			котельная	котельной	0,11	13	<0,58	1	8,8	-	0,010	-	0,05	65	-	-	1	-	-	<1	

Начальник ПХЛ №1

И.В. Цветкова

Результаты производственного контроля качества исходной, подпиточной, прямой сетевой воды,  
предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП «ТЭК СПб»  
за январь 2023 г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Железо(Fe суммарно), мг/дм3	Цветность, градус цветности	Мутность, (по каолину), мг/дм3	Запах, балл	Водородный показатель, единицы рН	Хлороформ, мг/дм3	Сероводород, мг/дм3	Нефтепродукты (суммарно),мг/дм3	Хлориды *, мг/дм3	Медь (Cu суммарно), мг/дм3	Векросол-карбон *, мг/дм3	Кремний (Si суммарно) *, мг/дм3	Температура, С°	Натрий (Na суммарно) *,	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см3	Обобщенные колиформные бактерии,КОЕ/100 см3	Escherichia coli (E.coli), КОЕ/100 см3	Энтерококки, КОЕ/100 см3	Legionella pneumophila, КОЕ в 1 дм3
1	09.01.23	подпиточная	Парнас-3-й Верхний пер. д.10	Выборг.	АО*Т/с	котел.	0,18	12	<0,58	1	8,7	-	-	0,014	-	0,07	-	1,27	54	-	-	-	-		
		при из АО*Т/с/СПб*			АО*Т/с	котел.	0,23	12	0,74	1	8,6	-	-	0,016	-	0,10	-	1,24	95	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	
		прямая в т/с ФТС			АО*Т/с	котел.	0,22	12	0,74	1	8,6	-	-	0,012	-	0,08	-	1,27	93	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
2	09.01.23	исходная	"Парнас-4" 8-й Верхний пер. д.6	Выборг.	котел.	котел.	0,26	6	0,65	1	6,7	-	-	-	-	-	-	-	-	71	-	-	-	-	
		подпиточная			котел.	котел.	0,18	12	<0,58	1	8,9	-	-	0,010	-	0,05	-	-	-	-	71	-	-	-	
		прямая			котел.	котел.	0,21	12	0,96	1	8,6	-	-	0,006	-	0,08	-	-	-	-	95	-	0	не обн.	не обн.
3	19.01.23	исходная	"2-Выборгская" пр.Энгельса, д.17,к.3	Выборг.	котел.	котел.	0,11	9	0,77	1	6,0	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
		подпиточная			котел.	котел.	0,12	12	<0,58	1	9,0	-	-	0,016	-	0,05	-	-	-	-	73	-	-	-	<1
		прямая			котел.	котел.	0,14	12	0,59	1	8,8	-	-	0,020	-	0,05	-	-	-	-	86	-	0	не обн.	не обн.
4	09.01.23	исходная	"8-Выборгская" ул.Астраханская, д.18	Выборг.	котел.	котел.	0,13	6	<0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	75	-	-	-	-	-	
		подпиточная			котел.	котел.	0,12	14	<0,58	1	8,8	-	-	0,014	-	0,06	-	-	-	-	75	-	-	-	-
		прямая			котел.	котел.	0,12	12	0,71	1	8,8	-	-	0,018	-	0,08	-	-	-	-	92	-	0	не обн.	не обн.
5	09.01.23	исходная	"Темплатинская" ул.Линговская, д.2	Выборг.	котел.	котел.	0,14	14	<0,58	1	8,8	-	-	0,016	-	0,06	-	-	75	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	
		подпиточная			котел.	котел.	0,23	7	0,62	1	7,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая			котел.	котел.	0,12	13	<0,58	1	9,0	-	-	0,015	-	0,05	-	-	-	-	73	-	-	-	-
6	09.01.23	исходная	"Гражданская" пр.Непокоренных, д.17,к.2	Калинин.	котел.	котел.	0,14	13	1,02	2	8,8	-	-	0,018	-	0,08	0,04	-	-	92	-	0	не обн.	не обн.	
		подпиточная			котел.	котел.	0,14	12	<0,58	1	9,0	-	-	0,034	-	0,06	-	-	-	-	73	-	0	не обн.	не обн.
		прямая			котел.	котел.	0,15	13	<0,58	1	8,3	-	-	0,021	-	0,07	-	-	-	-	48	-	-	-	-
7	09.01.23	исходная	"Северомуринская" Муромо, д.11	Калинин.	котел.	котел.	0,14	12	0,59	2	8,8	-	-	0,027	-	0,07	-	-	-	92	-	0	не обн.	не обн.	
		подпиточная			котел.	котел.	0,18	6	<0,58	1	6,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая			котел.	котел.	0,17	13	0,74	1	8,8	-	-	0,014	-	0,08	0,04	-	-	-	63	-	-	-	-
8	09.01.23	исходная	"Политехническая" ул.Лжатская, д.24	Калинин.	котел.	котел.	0,21	13	1,02	2	8,8	-	-	0,018	-	0,08	0,04	-	-	92	-	0	не обн.	не обн.	
		подпиточная			котел.	котел.	0,14	6	<0,58	1	6,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-
		прямая			котел.	котел.	0,12	12	<0,58	1	8,7	-	-	0,027	-	0,05	0,04	-	-	-	87	-	0	не обн.	не обн.
9	09.01.23	исходная	"Тискаревокая" пр. Шифровский, д.10	Калинин.	котел.	котел.	0,15	12	0,68	1	8,8	-	-	0,021	-	0,07	0,04	-	-	-	-	-	-	-	
		подпиточная			котел.	котел.	0,28	6	0,71	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	-	-	-	-
		прямая			котел.	котел.	0,19	10	<0,58	1	8,5	-	-	0,012	-	0,06	0,04	-	-	-	92	-	0	не обн.	не обн.
10	19.01.23	исходная	"3-Выборгская" ул.Манчестерская, д.14	Выборг.	котел.	котел.	0,17	12	0,78	1	8,5	-	-	0,010	-	0,10	0,04	-	-	3	-	-	-	-	
		подпиточная			котел.	котел.	0,14	8	0,89	2	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	-	-	-	-
		прямая			котел.	котел.	0,20	12	0,66	1	9,0	-	-	0,008	-	0,06	-	-	-	-	86	-	-	-	-
11	19.01.23	исходная	"6-Выборгская" пр.Герца, д.42,к.2	Выборг.	котел.	котел.	<0,1	13	<0,58	1	9,0	-	-	0,015	-	0,05	-	-	-	3	-	-	-	-	
		подпиточная			котел.	котел.	0,15	9	<0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-
		прямая			котел.	котел.	0,15	13	<0,58	1	8,6	-	-	0,021	-	0,05	-	-	-	-	86	-	0	не обн.	не обн.
12	18.01.23	исходная	"Пригородная" ул.1 Мая, д.91,к.2	Выборг.	котел.	котел.	0,12	10	0,70	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	
		подпиточная			котел.	котел.	0,17	10	0,70	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	-	-	-	-
		прямая			котел.	котел.	0,16	14	<0,58	1	9,0	-	-	0,024	-	0,06	-	-	-	-	71	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
13		исходная полюточная прямая	"1-я Красноярдарлейская" ул. Гранитная, д.12	Краснояр	котел.	котел.	0,19	8	<0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	16.01.23	исходная полюточная прямая	"2-я Красноярдарлейская" ул. Металлистов, д.60	Краснояр	котел.	котел.	0,13	12	<0,58	1	8,9	-	-	0,016	-	0,05	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-
15		исходная полюточная прямая	"3-я Красноярдарлейская" ул. Гранитная, д.57	Краснояр	котел.	котел.	0,13	12	<0,58	1	9,0	-	-	0,017	-	0,05	-	-	-	86	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
16	16.01.23	исходная полюточная прямая	"4-я Красноярдарлейская" Екатерининский пр.д.7	Краснояр	котел.	котел.	0,12	7	<0,58	1	6,4	-	-	-	-	0,05	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-
17	16.01.23	исходная полюточная прямая	"1-я Правобережная" ул. Крыленко, д.4	Невский	котел.	котел.	0,11	7	<0,58	1	6,9	-	-	-	-	-	-	-	-	74	-	-	-	-	-	-
18	16.01.23	исходная полюточная прямая	"2-я Правобережная" ул. Ванева, д.3	Невский	котел.	котел.	0,16	14	<0,58	1	8,7	-	-	0,009	-	0,06	0,04	-	-	87	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
19	16.01.23	исходная полюточная прямая	"1-я Невская" ул. Ольминского, д.25	Калинин.	котел.	котел.	0,12	7	<0,58	1	6,5	-	-	-	-	0,018	-	0,05	0,04	78	-	-	-	-	-	-
20	16.01.23	исходная полюточная прямая	"2-я Невская" ул. Ивановская, д.36а	Невский	котел.	котел.	0,13	13	<0,58	1	8,7	-	-	0,016	-	0,06	0,04	-	-	91	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
21	16.01.23	исходная полюточная прямая	"3-я Невская" ул. Седова, д.5а	Невский	котел.	котел.	0,15	7	<0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	73	-	-	-	-	-	-
22	16.01.23	исходная полюточная прямая 1 прямая 2	"4-я Невская" ул. Рехтерева, д.1, к.2	Невский	котел.	котел.	0,16	11	<0,58	1	9,0	-	-	0,035	-	0,07	0,03	-	-	86	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
23	26.01.23	исходная прямая	Пискаревский пр., 155	Краснояр	котел.	котел.	<0,10	11	<0,58	1	9,0	-	-	0,013	-	0,06	0,03	-	-	86	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		исходная	"2-я Невская"	Невский	котел.	котел.	0,18	7	0,59	1	6,4	-	-	0,03	-	-	-	-	-	82	-	-	-	-	-	-
		исходная	"3-я Невская"	Невский	котел.	котел.	0,21	8	0,65	1	8,6	-	-	0,04	-	0,03	-	-	-	86	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		исходная	"4-я Невская"	Невский	котел.	котел.	0,12	9	0,66	1	8,8	-	-	0,04	-	0,03	-	-	-	86	-	-	-	-	-	-
		исходная	"3-я Невская"	Невский	котел.	котел.	0,24	13	<0,58	1	6,3	-	-	0,018	-	0,05	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-
		исходная	"4-я Невская"	Невский	котел.	котел.	0,12	12	<0,58	1	9,0	-	-	0,017	-	0,04	-	-	-	86	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		исходная	"3-я Невская"	Невский	котел.	котел.	0,25	13	<0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		исходная	"4-я Невская"	Невский	котел.	котел.	0,25	11	<0,58	1	9,0	-	-	0,023	-	0,07	-	-	-	76	-	-	-	-	-	-
		исходная	"3-я Невская"	Невский	котел.	котел.	<0,10	9	<0,58	1	9,0	-	-	0,022	-	0,04	-	-	-	78	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		исходная	"4-я Невская"	Невский	котел.	котел.	0,26	11	<0,58	1	9,0	-	-	0,022	-	0,06	-	-	-	80	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		исходная	"3-я Невская"	Невский	котел.	котел.	0,19	7	<0,58	1	6,2	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
		исходная	"4-я Невская"	Невский	котел.	котел.	0,16	8	<0,58	1	7,6	-	-	0,009	-	0,07	-	-	-	69	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-

В резерве с 05.08.2022г.

Котельная на реконструкции

\*- показатель указывается при проведении контроля по программе

Начальник ПХЛ-2



Н.Н.Красноперова

Результаты

производственного контроля качества исходной, подпиточной, прямой сетевой воды, предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб" за январь 2023г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Железо (Fe суммарно), мг/дм <sup>3</sup>	Цветность, градус цветности	Мутность (по каолину), мг/дм <sup>3</sup>	Запах, балл	Водородный показатель (рН), единицы рН	Хлороформ, мг/дм <sup>3</sup>	Нефтепродукты (суммарно), мг/дм <sup>3</sup>	Сероводород, мг/дм <sup>3</sup>	Медь (Cu суммарно), мг/дм <sup>3</sup>	Температура, С°	Веокросол-карбон, мг/дм <sup>3</sup>	Натрий (Na суммарно), мг/дм <sup>3</sup>	Хлориды, мг/дм <sup>3</sup>	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см <sup>3</sup>	Обобщённые колиформные бактерии, КОЕ/100см <sup>3</sup>	Escherichia coli (E.coli), КОЕ/100см <sup>3</sup>	Энтерококки, КОЕ/100см <sup>3</sup>	Legionella pneumophilla, КОЕ в 1 дм <sup>3</sup>
1.	16.01.23	исходная	ул. Пионерстрога, д. 19, лит. А	Красносельский	котельная	котельной	0,17	9	0,60	1	6,4	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		подпиточная			котельная	0,18	9	0,62	1	8,5	-	0,03	-	0,03	78	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая			котельная	0,14	10	0,68	1	8,6	-	0,04	-	0,04	70	0,04	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
2.	16.01.23	исходная	ул. Авангардная, д. 17, лит. А	Красносельский	котельная	котельной	0,13	7	0,59	1	6,3	-	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		подпиточная			котельная	0,12	9	0,60	1	8,5	-	0,03	-	0,03	85	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая			котельная	0,11	9	0,62	1	8,6	-	0,05	-	0,04	81	0,04	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
3.	11.01.23	исходная	ул. Державина, д. 5, лит. А	Красносельский	котельная	котельной	0,12	8	0,58	1	7,0	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		подпиточная			котельная	0,13	9	0,58	1	8,7	-	0,02	-	0,03	67	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая			котельная	0,12	9	0,60	1	9,0	-	0,03	-	0,05	71	0,03	4,5	22	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
4.	30.01.23	исходная	п. Хвойный, д. 17, лит. А	Можайский	котельная	котельной	0,11	7	0,59	1	7,1	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		прямая			котельная	0,11	8	0,59	1	8,3	-	0,03	-	0,02	69	-	2,6	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
		исходная			котельная	0,18	8	0,59	1	6,1	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	30.01.23	исходная	Трамвайный пр., д. 8, лит. А	Кировский	котельная	котельной	0,11	9	0,65	1	8,8	-	0,03	-	0,03	75	-	-	-	-	-	-	-	
		подпиточная			котельная	0,12	9	0,68	1	8,9	-	0,04	-	0,05	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая			котельная	0,11	9	0,58	1	6,2	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	11.01.23	исходная	ЮЧПЗ Горелово, улица 8, д. 4	Красносельский	котельная	котельной	0,12	9	0,60	1	8,9	-	0,04	-	0,04	98	-	-	-	-	-	-	-	
		подпиточная			котельная	0,13	10	0,63	1	8,8	-	0,04	-	0,04	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая			котельная	0,30	9	0,62	1	6,6	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	30.01.23	исходная	ул. Двинская, д. 14, к.2, лит. А	Кировский	котельная	котельной	0,18	10	0,63	1	8,4	-	0,04	-	0,04	70	-	-	-	-	-	-	-	
		подпиточная			котельная	0,18	10	0,68	1	8,5	-	0,03	-	0,04	81	-	-	-	-	-	-	-	-	
		прямая			котельная	0,30	9	0,59	1	6,3	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.	30.01.23	исходная	ул. Метростроителей, д. 14, лит. А	Кировский	котельная	котельной	0,21	9	0,60	1	8,5	-	0,03	-	0,04	92	-	-	-	-	-	-	-	
		подпиточная			котельная	0,26	10	0,62	1	8,4	-	0,03	-	0,04	86	-	-	-	-	-	-	-	-	
		прямая			котельная	0,26	10	0,62	1	8,4	-	0,03	-	0,04	86	-	-	-	-	-	-	-	-	

Начальник ПХЛ № 3




Р.С. Фыленкова

производственного контроля качества исходной, подпиточной, прямой сетевой воды, предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб" за январь 2023г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Железо (Fe суммарно), мг/дм <sup>3</sup>	Цветность, градус цветности	Мутность (по каолину), мг/дм <sup>3</sup>	Запах, балл	Водородный показатель (pH), единицы pH	Хлороформ, мг/дм <sup>3</sup>	Нефтепродукты (суммарно), мг/дм <sup>3</sup>	Сероводород, мг/дм <sup>3</sup>	Медь (Cu суммарно), мг/дм <sup>3</sup>	Температура, С°	Веокросол-карбон, мг/дм <sup>3</sup>	Натрий (Na суммарно), мг/дм <sup>3</sup>	Хлориды, мг/дм <sup>3</sup>	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см <sup>3</sup>	Обобщённые колиформные бактерии, КОЕ/100см <sup>3</sup>	Escherichia coli (E.coli), КОЕ/100см <sup>3</sup>	Энтерококки, КОЕ/100см <sup>3</sup>	Legionella pneumophilla, КОЕ в 1 дм <sup>3</sup>	
																									исходная
1.	16.01.23	исходная подпиточная прямая	ул. Софийская, д. 54, к.2, лит. А	Фрунзен- ский	котельная	котельной	0,11	8	0,59	1	6,4	-	0,03	-	-	-	96	-	-	-	-	-	-		
							0,12	9	0,62	1	8,7	-	0,03	-	0,03	85	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-
							0,11	9	0,62	1	8,8	-	0,05	-	0,03	86	0,03	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
2.	16.01.23	исходная подпиточная прямая	ул. Садова, д. 55, к.4, лит. А	Фрунзен- ский	котельная	котельной	0,23	9	0,59	1	6,2	-	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
							0,11	10	0,60	1	8,7	-	0,03	-	0,03	85	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-
							0,16	10	0,71	1	8,8	-	0,04	-	0,03	86	0,03	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	-
3.	09.01.23	исходная подпиточная прямая	ул. Предпортовая, д. 2, лит. А	Москов- ский	котельная	котельной	0,13	9	0,63	1	6,4	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
							0,23	9	0,66	1	8,7	-	0,04	-	0,03	74	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-
							0,25	10	0,67	1	8,6	-	0,04	-	0,05	92	0,04	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	-
4.	09.01.23	исходная подпиточная прямая	Пулковское ш., д. 89, к.2, лит. А	Москов- ский	котельная	котельной	0,11	8	0,58	1	6,2	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
							0,30	9	0,61	1	8,7	-	0,02	-	0,03	66	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
							0,19	9	0,64	1	9,0	-	0,03	-	0,04	92	0,03	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	-
5.	23.01.23	исходная подпиточная прямая	ул. Басейная, д. 59, к.2, лит. А	Москов- ский	котельная	котельной	0,15	9	0,58	1	6,2	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
							0,20	9	0,64	1	8,5	-	0,03	-	0,04	84	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
							0,11	10	0,63	1	8,6	-	0,03	-	0,05	89	0,03	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	-
6.	09.01.23	исходная подпиточная прямая	ул. Штурманская, д. 8, лит. С	Москов- ский	котельная	котельной	0,12	7	0,58	1	6,4	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
							0,14	8	0,63	1	8,9	-	0,02	-	0,04	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							0,11	9	0,66	1	8,9	-	0,03	-	0,04	92	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	-
7.	23.01.23	исходная прямая	Московский пр., д. 104, к.2, лит. И	Москов- ский	котельная	котельной	0,30	10	0,63	1	6,1	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
							0,13	11	0,72	1	6,0	-	0,03	-	0,03	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Начальник ПХЛ № 3



Р.С. Фаленкова



14	30.01.2023	исходная прямая ГВС	Сердобольская ул., д. 1, лит. А, пом. 3Н	Выборгски й	котельная	котельная	0,36	7	0,81	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
15	30.01.2023	исходная	пр. Энгельса, д. 4, к. 4, лит. В	Выборгски	котельная	котельная	0,24	6	0,94	1	6,8	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		прямая ГВС		й	котельная	котельная	0,29	13	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
16	30.01.2023	исходная	Костромской пр., д. 11, к. 2, лит. А	Выборгски	котельная	котельная	0,32	6	0,77	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		прямая ГВС		й	котельная	котельная	0,11	5	< 0,58	1	7,9	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
17	30.01.2023	исходная	Рякитовская ул., д. 29, лит. А, пом. 4Н	Выборгски	котельная	котельная	0,69	7	0,87	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		прямая ГВС		й	котельная	котельная	< 0,10	5	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
18	30.01.2023	исходная	ул. Харченко, д. 4, лит. А, пом. 1Н	Выборгски	котельная	котельная	0,28	6	0,87	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		прямая ГВС		й	котельная	котельная	0,22	8	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
19	30.01.2023	исходная	ул. Капитана Воронина, д.8, лит. А, пом. 1Н	Выборгски	котельная	котельная	0,50	10	< 0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		прямая ГВС		й	котельная	котельная	< 0,10	6	< 0,58	1	7,4	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
20	30.01.2023	исходная	Тобольская ул., д. 4, лит. А, к. 2	Выборгски	котельная	котельная	0,57	8	0,87	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		прямая ГВС		й	котельная	котельная	0,30	8	0,74	1	6,7	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
21	09.01.2023	исходная	Лесной пр., д. 59, к. 7, лит. Д, пом. 3Н	Выборгски	котельная	котельная	0,55	8	0,94	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		прямая ГВС		й	котельная	котельная	< 0,10	5	< 0,58	7	7,8	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
22	09.01.2023	исходная	Лесной пр., д. 61, к. 3, лит. Д, пом. 7Н	Выборгски	котельная	котельная	0,40	8	0,74	1	6,8	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		прямая ГВС		й	котельная	котельная	0,27	12	< 0,58	1	7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
23	19.01.2023	исходная	Петровская ул., д. 10, лит. А	Выборгски	котельная	котельная	0,25	9	0,67	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		прямая ГВС		й	котельная	котельная	0,29	9	0,91	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
24	19.01.2023	исходная	пос. Парголово, Выборгское шоссе, д. 3696, лит. А	Выборгски	котельная	котельная	1,1	7	1,4	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		прямая ГВС		й	котельная	котельная	0,30	9	0,87	1	7,1	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
25	19.01.2023	исходная	пос. Парголово, ул. Ломоносова, д. 78, к. 2, лит. А	Выборгски	котельная	котельная	0,45	7	0,64	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		прямая ГВС		й	котельная	котельная	< 0,10	7	< 0,58	1	6,7	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
26	17.01.2023	исходная	пос. Парголово, Осиновая Роща, Школьный пер., д. 10, лит. А	Выборгски	котельная	котельная	0,25	8	0,67	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		прямая ГВС		й	котельная	котельная	0,27	8	1,1	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
27	25.01.2023	исходная	пос. Парголово, Михайловка, Торфяная ул., д. 25, лит. А, к.2	Выборгски	котельная	котельная	0,63	6	2,7	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		прямая ГВС		й	котельная	котельная	0,29	9	0,67	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
28	25.01.2023	исходная	пос. Левашово, ул. Мира, д. 26, лит. А	Выборгски	котельная	котельная	0,57	9	0,74	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		прямая ГВС		й	котельная	котельная	0,13	6	< 0,58	1	6,7	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
29	10.01.2023	исходная	Свердловская наб., д. 38, к. 3, лит. 3	Калининск	котельная	котельная	0,36	7	0,91	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		прямая ГВС		ий	котельная	котельная	0,22	7	0,67	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
30	17.01.2023	исходная	Полостровский пр., д. 71, к. 2, лит. Б	Калининск	котельная	котельная	0,26	7	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		прямая ГВС		ий	котельная	котельная	0,12	8	0,64	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
31	17.01.2023	исходная	Лабораторный пр., д. 18, к. 2, лит. АЖ	Калининск	котельная	котельная	0,15	6	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		прямая ГВС		ий	котельная	котельная	0,30	9	< 0,58	1	7,1	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
32	10.01.2023	исходная	Финский пер., д. 4а, лит. А	Калининск	котельная	котельная	0,26	7	0,67	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		прямая ГВС		ий	котельная	котельная	0,29	8	0,94	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
33	10.01.2023	исходная	Новочеркасский пр., д. 37, к. 1, лит. А, пом. 11Н	Красногва	котельная	котельная	0,23	8	1,0	1	6,7	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		прямая ГВС		рдлейский	котельная	котельная	0,11	9	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
34	10.01.2023	исходная	Новочеркасский пр., д. 41/14, лит. А, пом. 8Н	Красногва	котельная	котельная	0,23	7	0,60	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		прямая ГВС		рдлейский	котельная	котельная	0,17	10	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
35	10.01.2023	исходная	ул. Стахановцев, д. 2, лит. А, пом. 3Н	Красногва	котельная	котельная	0,19	9	< 0,58	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		прямая ГВС		рдлейский	котельная	котельная	0,27	8	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.

36	10.01.2023	исходная	Республиканская ул., д. 18, к. 3, лит. А	Красногва	котельная	котельная	0,24	7	1,0	1	6,3	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		прямая ГВС		Красногва	котельная	котельная	0,22	10	<0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
34	12.01.2023	исходная	Ковалевская ул., д. 14, к. 2, лит. А	Красногва	котельная	котельная	0,40	8	0,91	1	6,5	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		прямая ГВС		Красногва	котельная	котельная	<0,10	7	<0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
35	12.01.2023	исходная	Ново-Ковалево, 2-я Поперечная ул., д. 32, лит. А, к. 2	Красногва	котельная	котельная	0,47	8	0,94	1	6,5	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		прямая ГВС		Красногва	котельная	котельная	0,11	7	<0,58	1	7,8	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
36	12.01.2023	исходная	Ржевская ул., д. 18, лит. А, к. 2	Красногва	котельная	котельная	0,75	7	1,9	1	6,4	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		прямая ГВС		Красногва	котельная	котельная	0,11	8	<0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
37	26.01.2023	исходная	Среднегваборское ш., д. 14, лит. Б	Курортны	котельная	котельная	<0,10	2	<0,58	1	8,3	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		прямая ГВС		Курортны	котельная	котельная	<0,10	3	<0,58	1	8,3	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
38	16.01.2023	исходная	пр. Стачек, д. 170, лит. Б	Киров-ский	котельная	котельная	0,30	9	0,66	1	6,5	0,0100	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		прямая ГВС		Киров-ский	котельная	котельная	0,30	11	0,69	1	6,6	0,0069	-	0,0020	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
39	11.01.2023	исходная	ул. Театральная, д. 15, лит. Б	Можай-ский	котельная	котельная	0,28	10	0,60	1	7,2	0,0072	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		прямая ГВС		Можай-ский	котельная	котельная	0,30	10	0,61	1	8,3	0,0085	-	0,0023	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
40	11.01.2023	исходная	ул. Воровского, д. 2/14, лит. А	Володар-ский	котельная	котельная	0,30	11	0,63	1	6,5	0,0035	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		прямая ГВС		Володар-ский	котельная	котельная	0,30	12	0,66	1	8,7	0,0049	-	0,0022	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
41	11.01.2023	исходная	ул. Новая, д. 1, к. 2, лит. А	Володар-ский	котельная	котельная	0,29	10	0,60	1	6,6	0,0072	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		прямая ГВС		Володар-ский	котельная	котельная	0,30	12	0,63	1	6,5	0,0092	-	0,0021	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
42	18.01.2023	исходная	Московский пр., д. 138, к. 2, лит. К	Московск	котельная	котельная	0,21	8	<0,58	1	6,8	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		прямая ГВС		Московск	котельная	котельная	0,29	13	<0,58	1	6,9	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
43	18.01.2023	исходная	Московский пр., д. 124, к. 2, лит. В	Московск	котельная	котельная	0,45	10	<0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		прямая ГВС		Московск	котельная	котельная	0,28	10	0,67	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
44	18.01.2023	исходная	ул. Коли Томчака, д. 14, к. 2, лит. А	Московск	котельная	котельная	1,9	18	3,2	1	6,9	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		прямая ГВС		Московск	котельная	котельная	0,24	13	<0,58	1	7,4	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
45	18.01.2023	исходная	Заозерная ул., д. 14	Московск	котельная	котельная	0,24	8	0,60	1	6,6	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		прямая ГВС		Московск	котельная	котельная	0,30	10	<0,58	1	6,7	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
46	18.01.2023	исходная	Детский пер., д. 4, к. 2, лит. Д, пом. ИИ	Московск	котельная	котельная	0,36	10	<0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		прямая ГВС		Московск	котельная	котельная	0,24	13	<0,58	1	7,3	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
47	18.01.2023	исходная	Рошинская ул., д. 21, лит. Б	Московск	котельная	котельная	1,2	7	2,4	1	6,8	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		прямая ГВС		Московск	котельная	котельная	0,29	6	0,74	1	6,9	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
48	11.01.2023	исходная	пр. Елизарова, д. 32а, лит. С	Невский	котельная	котельная	0,17	7	0,87	1	6,5	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		прямая ГВС		Невский	котельная	котельная	0,28	10	<0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
49	11.01.2023	исходная	пр. Обуховской Обороны, д. 33а, лит. А	Невский	котельная	котельная	0,25	8	<0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		прямая ГВС		Невский	котельная	котельная	0,27	7	0,27	1	6,9	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
50	11.01.2023	исходная	ул. Ткачей, д. 70, к. 2, лит. Б	Невский	котельная	котельная	0,21	7	<0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		прямая ГВС		Невский	котельная	котельная	0,11	7	<0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
51	11.01.2023	исходная	ул. Дудко, д. 31, к. 2, лит. А	Невский	котельная	котельная	0,16	8	<0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		прямая ГВС		Невский	котельная	котельная	0,30	9	0,97	1	7,5	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
52	26.01.2023	исходная	Граничная ул., д. 21 лит. Б, пом. ИИ	Приморск	котельная	котельная	0,19	6	0,60	1	6,6	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		прямая ГВС		Приморск	котельная	котельная	0,15	7	<0,58	1	6,7	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
53	26.01.2023	исходная	Ольгино, ул. Лесная, д. 44, лит. В	Приморск	котельная	котельная	0,15	7	<0,58	1	6,7	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		прямая ГВС		Приморск	котельная	котельная	0,22	9	<0,58	1	6,8	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
54	09.01.2023	исходная	Литовский пр., д. 170, к. 2, лит. А, пом. ИИ	Фрунзенск	котельная	котельная	0,17	8	<0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		прямая 1 ГВС		Фрунзенск	котельная	котельная	<0,10	8	<0,58	1	7,3	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
		прямая 2 ГВС		Фрунзенск	котельная	котельная	<0,10	7	<0,58	1	6,3	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-



55	09.01.2023	исходная	Липовский пр., д. 275, лит. А, к. 2	Фрунзенск ий	котельная	котельная	0,11	7	0,71	1	6,3	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-		
		прямая ГВС			котельная	котельная	< 0,10	7	< 0,58	1	7,4	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		исходная			котельная	котельная	0,16	6	0,67	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
56	09.01.2023	прямая ГВС	д. 14, лит. А	Фрунзенск ий	котельная	котельная	0,29	11	0,71	1	7,4	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-		
		исходная			котельная	котельная	0,87	11	< 0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,16	9	< 0,58	1	7,5	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	
57	09.01.2023	прямая ГВС	реки Волковки, д. 3, лит. Е, Малая Балканская ул., д. 39, лит. А, к. 2	Фрунзенск ий	котельная	котельная	0,33	8	0,67	1	6,7	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-			
		исходная			котельная	котельная	0,12	8	< 0,58	1	6,7	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-		
		исходная			котельная	котельная																		
58	09.01.2023	исходная	Бухарестская ул., д. 134, лит. Е, пом. ЦН	Фрунзенск ий	котельная	котельная																		
		прямая ГВС			котельная	котельная																		
		исходная			котельная	котельная																		
		прямая ГВС	Загребский бульвар, д. 42	Фрунзенск ий	котельная	котельная																		
		исходная			котельная	котельная																		
		прямая ГВС			котельная	котельная																		
Подача ГВС во время останова южной ТЭЦ Подача ГВС во время останова южной ТЭЦ																								

Начальник ПХЛ№4



Д.Е. Ковалева

Результаты  
производственного контроля качества исходной, подпиточной и прямой сетевой воды, подготовляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб"  
за январь 2023 г.

1	№ п/п	
17.01.2023	Дата отбора	
исходная прямая ТЭС	Наименование точки	
п. Стекланный, база отдыха, дит. Л	Адрес котельной	
Всеволожский	Район	
котельная	Источник теплоснабжения котельной	
котельная	Точка на выходе из котельной	
< 0,10	Железо (Fe суммарно), мг/дм <sup>3</sup>	0,11
2	Цветность, градусы цветности	2
< 0,58	Мутность, мг/дм <sup>3</sup> (по каолину)	< 0,58
1	Запах, баллы	1
8,5	Водородный показатель (рН), единицы рН	8,6
·	Хлороформ*, мг/дм <sup>3</sup>	·
·	Нефтепродукты (суммарно)*, мг/дм <sup>3</sup>	·
·	Сероводород, мг/дм <sup>3</sup>	·
·	Медь (Cu суммарно)*, мг/дм <sup>3</sup>	·
68	Температура, С°	·
·	Натрий (Na суммарно)*, мг/дм <sup>3</sup>	·
·	Хлориды*, мг/дм <sup>3</sup>	·
·	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см <sup>3</sup>	·
0	Обобщенные колиформные бактерии, КОЕ/100 см <sup>3</sup>	0
не обн.	Escherichia coli (E.coli), КОЕ/100 см <sup>3</sup>	не обн.
не обн.	Энтерококки, КОЕ/100 см <sup>3</sup>	не обн.
не обн.	Legionella pneumophila, КОЕ в 1 дм <sup>3</sup>	не обн.
·	Удельная суммарная α-активность, Бк/кг	·
·	Удельная суммарная β-активность	·
·	Радон ( <sup>222</sup> Rn), Бк/кг	·

Начальник ПХЛ-4




Д.Е.Ковалева

## Результаты

производственного контроля качества исходной, подпиточной, прямой воды (ТВС),  
предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб" за январь 2023г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки			Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной		Точка на выходе из котельной	Водородный показатель (рН), единица рН	Цветность, градус цветности	Мутность (по каолину), мг/дм <sup>3</sup>	Запах, балл	Железо (Fe суммарно), мг/дм <sup>3</sup>	Хлороформ, мг/дм <sup>3</sup>	Медь (Cu суммарно), мг/дм <sup>3</sup>	Нефтепродукты (суммарно), мг/дм <sup>3</sup>	Сероводород, мг/дм <sup>3</sup>	Хлориды, мг/дм <sup>3</sup>	Температура, С°	Натрий (Na суммарно), мг/дм <sup>3</sup>	Удельная суммарная α активность, БК/кг	Удельная суммарная β активность, БК/кг	Радон ( <sup>222</sup> Rn), Бк/кг	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см <sup>3</sup>	Обобщённые колиформные бактерии, КОЕ/100 см <sup>3</sup>	Escherichia coli (E.coli), КОЕ/100 см <sup>3</sup>	Энтерококки, КОЕ/100 см <sup>3</sup>	Legionella pneumophila, КОЕ в 1 дм <sup>3</sup>																						
		исходная	прямая (ТВС)	подпит.			котельная	котельной																																											
1	20.01.23	исходная	г.п. Вырица, ул. Московская, д. 61, лит.А1	подпит.	Гатчинский	котельная	котельной	котельная	котельной	8,0	3	1,42	0	0,29		0,003	0,016		13	74	4,9				3	не обнар	не обнар	не обнар																							
		прямая (ТВС)				котельная	котельной																							8,8	3	<0,58	1	0,13		11	70				11	70									
		исходная				котельная	котельной																																												
2	23.01.23	исходная	ЭУ-51, Большеекшпан ское с.п., Массив Никольское, д.1	подпит.	Гатчинский	котельная	котельной	котельная	котельной	7,2	3	<0,58	1	0,11	0,003	0,015		34	70	5,2					2	не обнар	не обнар	не обнар																							
		прямая (ТВС)				котельная	котельной																							7,2	3	<0,58	1	0,11		34	68				34	68									
		исходная				котельная	котельной																																												

Начальник ПХЛ-5



Г.Н. Цыганок

### Результаты

производственного контроля качества исходной, подпиточной, прямой сетевой воды,  
предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб" за январь 2023 г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Водородный показатель (рН), единица рН	Цветность, градус цветности	Мутность (по каолину), мг/дм <sup>3</sup>	Запах, балл	Железо (Fe суммарно), мг/дм <sup>3</sup>	Хлороформ, мг/дм <sup>3</sup>	Медь (Cu суммарно), мг/дм <sup>3</sup>	Нефтепродукты (суммарно), мг/дм <sup>3</sup>	Сероводород, мг/дм <sup>3</sup>	Натрий (Na суммарно), мг/дм <sup>3</sup>	Хлориды, мг/дм <sup>3</sup>	Температура, С°	Кремний (Si суммарно), мг/дм <sup>3</sup>	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см <sup>3</sup>	Обобщённые колиформные бактерии, КОЕ/100 см <sup>3</sup>	Escherichia coli (E.coli), КОЕ/100 см <sup>3</sup>	Энтерококки, КОЕ/100 см <sup>3</sup>	Legionella pneumophila, КОЕ в 1 дм <sup>3</sup>
1	16.01.23	исходная прямая (ГВС) подпит.	ЭУ-46 г. Пушкин, ул. Автомобильная, д. 4, корп. 2, лит. А	Пушкин- ский	котельная котельная котельная	котельной котельной котельной	6,4 8,9 8,9	7 8 11	<0,58 <0,58 <0,58	0 1 1	0,24 0,11 0,13		0,003 0,003 0,003	0,032 0,022	<0,002 <0,002 <0,002			74 75 75		2 2 3	не обнар не обнар не обнар	не обнар не обнар не обнар	не обнар не обнар не обнар	
2	12.01.23	исходная прямая (ГВС) подпит.	ЭУ-46 г. Пушкин, Кузьминское ш., д. 64, пом. 1Н, 2Н, 3Н, лит. А	Пушкин- ский	котельная котельная котельная	котельной котельной котельной	6,5 8,8 8,8	6 8 9	<0,58 <0,58 <0,58	0 1 1	0,15 0,11 0,11		0,003 0,003 0,003	0,036 0,059	<0,002 <0,002 <0,002			70 75 75		3 0 0	не обнар не обнар не обнар	не обнар не обнар не обнар	не обнар не обнар не обнар	
3	23.01.23	исходная прямая (ГВС) подпит.	ЭУ-47 Красносельское ш. д. 39а, пом. 1Н, 2Н, лит. А	Пушкин- ский	котельная котельная котельная	котельной котельной котельной	6,3 6,7 6,4	6 4 7	0,81 1,23 0,87	0 1 0	0,30 0,28 0,19		0,006 0,003 0,003		<0,002 <0,002 <0,002			75 75 75		0 1 1	не обнар не обнар не обнар	не обнар не обнар не обнар	не обнар не обнар не обнар	
4	16.01.23	исходная прямая (ГВС) подпит.	ЭУ-47 г. Пушкин, Красносельское ш. д. 7а, пом. 1Н, 2Н, лит. Н	Пушкин- ский	котельная котельная котельная	котельной котельной котельной	8,7 8,7 8,7	6 5 6	1,20 1,00 <0,58	1 1 0	0,18 0,12 0,15		0,003 0,003 0,003	0,034 0,027	<0,002 <0,002 <0,002			69 75 70		1 1 3	не обнар не обнар не обнар	не обнар не обнар не обнар	не обнар не обнар не обнар	
5	17.01.23	исходная прямая (ГВС) подпит.	ЭУ-47 п. Шушары, ул. Школьная д. 56, лит. А	Пушкин- ский	котельная котельная котельная	котельной котельной котельной	8,6 8,5 8,6	12 10 12	<0,58 1,23 <0,58	1 1 1	0,12 0,24 0,12		0,005 0,005 0,005	0,070	<0,002 <0,002 <0,002			75 70 75		3 3 3	не обнар не обнар не обнар	не обнар не обнар не обнар	не обнар не обнар не обнар	





